



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 220/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Οδοποιία ΔΕ Πηνειάς», [αρ.μελ.09/2023]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/21544/27.10.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπακέλλας Γεώργιος | 9. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 10. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 11. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής
Ανάπτυξης | 12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 16. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 17. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 18. Ντάνας Χαράλαμπος-Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1.Φουντάς Αθανάσιος 2.Μπούρας Αβραάμ 3.Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 4.Παναγιωτάρας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 5.Παλυβός Χρήστος 6.Αμπού Χαντμπα Μισέλ 7.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να-Ανεξάρτητος δ.σ 8.Σταυροπούλου Γιαννούλα 9.Μαρτζάκη Θεώνη 10.Δούλος Παντελής 11.Ευσταθόπουλος Ηλίας 12.Κράλλης Γεώργιος 13.Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ 14.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Ο κ. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη γιατί αφορά στην ολοκλήρωση των συμβάσεων και την διαδικασία έγκρισης ανακεφαλαιωτικών πινάκων και Οριστικής Παραλαβής έργων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : [«...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.....2. Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν ιδίως: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, η παράλειψη εμπρόθεσμης παραλαβής του έργου και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις...»].

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21407/Δ4/3107/26.10.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Τίτλος έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 2023

Αρ. μελέτης: 9 / 2023

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: 'Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου'

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 7877/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012609492)

Ύψος Σύμβασης: 126.100,01 € (με ΦΠΑ)

1ος ΑΠΕ 130.000,00 € (υπ αρ 169/2023 Απόφαση ΔΣ)

Προθεσμία Περαιώσης: 05-11-2023 (υπ αρ 168/2023 Απόφαση ΔΣ).

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 25-10-2023 (υπ' αρ. πρωτ. 21370/Δ4/3100/25-10-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
- Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 56 (πενήντα έξι) ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 31-12-2023, διότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τελικής έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.».

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι παρατάξεις των κ.κ. Χριστοδουλόπουλου και Κράλλη δήλωσαν παρών & η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Πηνείας» [αρ.μελ.09/2023], κατά 56 (πενήντα έξι) ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 31-12-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -220- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης