



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 270/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Οδών Δήμου Ήλιδας» [Αρ. μελ. 21/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/24337/6.12.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

➤ Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην 15/2023 πρόσκληση, δεδομένου ότι στις δύο προηγούμενες συνεχείς -τακτικές- συνεδριάσεις δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου, η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 3 ν.3463/06-ΚΔΚ).

\*Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «16» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας              | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος [παράταξη<br>ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]            |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος  | 9. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 10. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                             | 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 5. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                    | 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |
|   | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |
| 6. Παλυβός Χρήστος  | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης<br>ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
|   | 16. Νικολόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ                               |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Χριστοφόρου Ευάγγελος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] 7. Μαρτζάκη Θεώνη 8. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 9. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 10. Δούλος Παντελής. 11. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 12.Κράλλης Γεώργιος 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 14. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 17.Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του 1/3 των συμβούλων και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Τα μέλη τής Λαϊκής Συσπείρωσης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **28ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι εισάγεται ως κατεπείγον γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη και πληρωμή έργου, προκειμένου να μην γίνει υπέρβαση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, με συνεπακόλουθες διακοπές εργασιών και επιπλέον οικονομικές αξιώσεις από τους αναδόχους, που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τού δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. **23434/Δ4/3417/23.11.2023** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«**ΘΕΜΑ** Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας  
 Αρ. μελέτης: 21/2022  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ  
 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΕ 571 (Κωδ. Ενάρθρου Έργου 2014ΣΕ57100004)  
 Νέος Κωδικός: ΠΔΕ 2023-ΣΑΝΑ 471 - Κωδ. Έργου 2023ΝΑ47100237 (MIS 5220748)  
 Ύψος Χρηματοδότησης: 1.000.000,00 €  
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9734/29-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012770371)  
 Ύψος Σύμβασης: 979.921,99 € (με ΦΠΑ)  
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 827.576,00 € (με ΦΠΑ)  
 Προθεσμία Περαιώσης: 29-12-2023 (Αρχική)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη τού παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 23-11-2023 (υπ. αρ. πρωτ. 23403/Δ4/3410/23-11-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12),

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαιώσης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 29-03-2024, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και ο κ. Νικολόπουλος δήλωσαν παρών.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 14 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου 'Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας' [αρ. μελ. 21/2022], μέχρι 29-03-2024, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -270- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης