



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 273/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ 'ΣΧΑΡΕΣ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΤΤΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ 'ΧΑΤΖΗ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» [αρ. μελ. 13/2023]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', και στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/24337/6.12.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

➤ Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην 15/2023 πρόσκληση, δεδομένου ότι στις δύο προηγούμενες συνεχείς -τακτικές- συνεδριάσεις δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου, η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με την παρουσία τού 1/3 τού συνολικού αριθμού των μελών τού δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 3 ν.3463/06-ΚΔΚ).

*Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «16» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος [παράταξη
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 9. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 10. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 6. Παλυβός Χρήστος | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 16. Νικολόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Χριστοφόρου Ευάγγελος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] 7. Μαρτζάκη Θεώνη 8. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 9. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 10. Δούλος Παντελής. 11. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 12.Κράλλης Γεώργιος 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 14. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 17.Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία τού 1/3 των συμβούλων και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Τα μέλη τής Λαϊκής Συσπείρωσης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 30ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι εισάγεται ως κατεπείγον γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη και πληρωμή έργου, προκειμένου να μην γίνει υπέρβαση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, με συνεπακόλουθες διακοπές εργασιών και επιπλέον οικονομικές αξιώσεις από τους αναδόχους, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τού δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 23406/Δ4/3411/23.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«**ΘΕΜΑ :** Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ 'ΣΧΑΡΕΣ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΤΤΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ 'ΧΑΤΖΗ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Αρ. μελέτης: 13 / 2023

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2023 (ΚΑ 30.7333.10609)

Ύψος Χρηματοδότησης: 74.400,00 €

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 16703/Δ4/2399/24-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013293370)

Ύψος Σύμβασης: 72.936,79 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 24-11-2023 (Αρχική)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 02-11-2023 (υπ. αρ. πρωτ. 22016/Δ4/3183/2-11-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά 36 ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 30-12-2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον υπό σύνταξη 1ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την τελική έγκρισή του.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και ο κ. Νικολόπουλος δήλωσαν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ 'ΣΧΑΡΕΣ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΤΤΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΘΕΣΗ 'ΧΑΤΖΗ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» [αρ. μελ. 13/2023], έως 30-12-2023, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -273- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης