



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 276/2023  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας» [αρ.μελ. 16/2019]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', και στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/24337/6.12.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

➤ Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην 15/2023 πρόσκληση, δεδομένου ότι στις δύο προηγούμενες συνεχείς -τακτικές- συνεδριάσεις δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου, η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με την παρουσία τού 1/3 τού συνολικού αριθμού των μελών τού δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 3 ν.3463/06-ΚΔΚ).

\*Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «16» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας              | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος [παράταξη<br>ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]            |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος  | 9. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 10. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                             | 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 5. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                    | 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |
|   | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |
| 6. Παλυβός Χρήστος  | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης<br>ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
|   | 16. Νικολόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ                               |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Χριστοφόρου Ευάγγελος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] 7. Μαρτζάκη Θεώνη 8. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 9. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 10. Δούλος Παντελής. 11. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 12.Κράλλης Γεώργιος 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 14. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 17.Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία τού 1/3 των συμβούλων και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Τα μέλη τής Λαϊκής Σύσπειρωσης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 34ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι εισάγεται ως κατεπείγον γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη και πληρωμή έργου, προκειμένου να μην γίνει υπέρβαση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, με συνεπακόλουθες διακοπές εργασιών και επιπλέον οικονομικές αξιώσεις από τους αναδόχους, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 23437/Δ4/3418/23.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας  
 Αρ. μελέτης: 16 / 2019  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»  
 Χρηματοδότηση: 5214630 - 2016ΣΕ07100014 - παλιός κωδικός  
 5214630 - 2023ΝΑ47100098 - νέος κωδικός  
 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 4534/Δ4/489/3-3-2021 - Αρχική Σύμβαση  
 Υπ' αρ. πρωτ. 24765/05-12-2022 - 1<sup>η</sup> ΣΣΕ  
 Ύψος Σύμβασης: 1.375.566,01 € (με ΦΠΑ) - Αρχική Σύμβαση  
 205.609,41 € (με ΦΠΑ) - 1<sup>η</sup> ΣΣΕ  
 Σύνολο Συμβάσεων: 1.581.175,42 € (με ΦΠΑ)  
 Δαπάνη Εγκρίσεων 1.348.164,09 € (με ΦΠΑ)  
 Προθεσμία Περαιώσης: 05-12-2023 (Συνολική Προθεσμία - υπ' αρ. 167/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 03-11-2023 (υπ' αρ. πρωτ. 22140/Δ4/3238/03-11-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 05-03-2024 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου για τους ακόλουθους λόγους:

- ο με την πρόοδο των εργασιών λήφθηκαν νέα στοιχεία για τις επιμέρους δαπάνες
- ο δεν έχουν αρθεί, τελικά, οι αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες (σε μήκος 300μ περίπου) και δεν επιτράπηκε στον Ανάδοχο να πραγματοποιήσει εργασίες.
- ο είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τελικής έγκρισης του υπό σύνταξη 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκεια τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες Εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις", όπου λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα παραπάνω δεδομένα

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και ο κ. Νικολόπουλος δήλωσαν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 5<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας» [αρ.μελ. 16/2019] έως 5.3.2024, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -276- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης