



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 285/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας τής προμήθειας: «Βελτίωση αγωνιστικών επιφανειών τού Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 33/2019]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30', και στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/25118/15.12.203 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

- Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «17» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 8. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 10. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 11. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 12. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 16. Κράλλης Γεώργιος. |
| | <u>Ανεξάρτητοι/ες δ.σ</u> |
| | 17. Νικολόπουλος Χρήστος |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος 2. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Παλυβός Χρήστος
6. Μαρτζάκη Θεώνη 7. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 8. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 9. Δούλος Παντελής.
10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 11. Λοχοβίτης Νικόλαος
12. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 13. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ.
13. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 15. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 16. Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, καθώς κρίνεται απολύτως απαραίτητο ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της προμήθειας.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 25137/15.12.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας τής προμήθειας: «Βελτίωση αγωνιστικών επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» [Αρ. μελ. 33/2019]

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, που αναφέρει:

« 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνηγορεί στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

2. Την υπ' αριθμ. 24254/05-12-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας κατά έξι μήνες, έως 3-7-2024, λόγω ανωτέρας βίας καθώς οι ιδανικές καιρικές συνθήκες είναι σημαντικός παράγοντας για την παράδοση των ειδών του υβριδικού χλοοτάπητα, του οποίου η σπορά πρέπει να γίνει σε ορισμένο εύρος θερμοκρασιών ούτε πολύ ψυχρές ούτε πολύ θερμές και σε περίπτωση που επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες κατά την σπορά θα καταστραφεί.

3. Το από 15/12/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αρ. πρωτ. 25135/15-12-2023 της Επιτροπής Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 103/2023 Απόφαση Δ. Σ. Δήμου Ήλιδας για την προμήθεια «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας», προκειμένου να αποφανθεί επί της αριθμ. πρωτ. 24254/05-12-2023 αίτησης του Αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, με την οποία αιτείται την μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 03-07-2024 με το οποίο Γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 03-07-2024.

Εισηγούμεθα στο Δ.Σ. την λήψη απόφασης για μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 03-07-2024, σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο πρακτικό».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας: «Βελτίωση αγωνιστικών επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 33/2019], έως 03-07-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -285- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης