



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 286/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά και Τσιχλέικα Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 11/2020]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30', και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/25118/15.12.203 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

- Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «17» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 8. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 10. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 11. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 12. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 16. Κράλλης Γεώργιος. |
| | <u>Ανεξάρτητοι/ες δ.σ</u> |
| | 17. Νικολόπουλος Χρήστος |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος 2. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Παλυβός Χρήστος
6. Μαρτζάκη Θεώνη 7. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 8. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 9. Δούλος Παντελής.
10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 11. Λοχοβίτης Νικόλαος
12. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 13. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ.
13. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 15. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 16. Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον καθότι αφορά την ομαλή εξέλιξη και πληρωμή έργων, προκειμένου να μην γίνει υπέρβαση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης με συνεπακόλουθες διακοπές εργασιών και επιπλέον οικονομικές αξιώσεις από τους αναδόχους, που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 25100/Δ4/3651/15.12.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : « 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου

Τίτλος έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΣΑΝΑ 355 ΝΑ35500008 (πρώην ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ 2018 (2018ΣΕ05500047)

Αρ. Μελέτης: 11/2020

Ανάδοχος : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 25046/Δ4/3645/15-12-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 17-08-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

-	πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) :	1.881.557,73€	
-	συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ):	22741/Δ4/2404/18.10.2021	ΑΔΑΜ:
		215ΥΜΝ009376233 2021-10-18)	
-	συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) :	1.234.871,83€	
-	έναρξη προθεσμίας έργου :	18/10/2021	
-	λήξη προθεσμίας έργου	17/04/2023	
-	ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α):	1.234.871,83€	
-	Έγκριση 1ου Αν. πίνακα:	Α.Ο.Ε. 243/2022	
-	Λήξη 1 ^{ης} Παράτασης:	17.01.2024 (Α.Δ.Σ. 60/2023)	

2. Έχει υπογραφεί η με υπ' αρ. πρωτ. 22930/16-11-2023 (ΑΔΑ: 23ΣΥΜΝ013775590 2023-11-16) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για το ανωτέρω έργο.

3. Δεν έχουν επιλυθεί έως σήμερα τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και αφορούν στη διέλευση των αγωγών μέσα από ιδιοκτησίες τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 7 μήνες, αρχής γενομένης από 18-01-2024, δηλαδή μέχρι τις 17/08/2024.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά και Τσιχλείκα Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 11/2020], έως 17.08.2024, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -286- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης