



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 288/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 5/2017]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30', και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/25118/15.12.203 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

- Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «17» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 8. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 10. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 11. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 12. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 16. Κράλλης Γεώργιος. |
| | <u>Ανεξάρτητοι/ες δ.σ</u> |
| | 17. Νικολόπουλος Χρήστος |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος 2. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Παλυβός Χρήστος
6. Μαρτζάκη Θεώνη 7. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 8. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 9. Δούλος Παντελής.
10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 11. Λοχοβίτης Νικόλαος
12. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 13. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ.
14. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 15. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 16. Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 9ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου του ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 25142/Δ4/3657/15.12.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: 4^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας»

Συνημμένα αποστέλλουμε:

- φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (υπ' αρ. πρωτ. 25140/Δ4/3655/15-12-2023 εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας) αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 31 - 03 - 2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου/ Πράξης	«Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας»
Αριθμός μελέτης:	5/2017
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	«ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕ275/1 του ΠΔΕ 2018
Σύμβαση:	24104/Δ4/2566/02.11.2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009462767)
Ύψος Σύμβασης:	358.666,42
Προθεσμία Περαιώσης:	02-07-2022
Λήξη 1ης Παράτασης Προθεσμίας:	31/12/2022 (ΑΟΕ 367/2022)
Λήξη επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος:	20/05/2023 (ΑΟΕ 529/2022)
Λήξη 2ης Παράτασης Προθεσμίας:	20/10/2023 (ΑΟΕ 122/2023)
Λήξη 3ης Παράτασης Προθεσμίας:	31/12/2023

2. Η Υπηρεσία μας δεν έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη ΑΠΕ - Τροποποίηση μελέτης, καθόσον δεν έχουν αντιμετωπιστεί δυσχέρειες που αφορούν στη διέλευση του αγωγού στο δεύτερο τμήμα, (επειδή υπάρχει υφιστάμενο τεχνικό της Ολυμπίας Οδού και δημιουργεί επισφάλειες στην κατασκευή της προβλεπόμενης στη μελέτη όδευσης του αγωγού), έχει στείλει έγγραφο στις 27-6-2023 στην ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ, με κοινοποίηση στην Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ και στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με το οποίο ζητούσαμε:

''μας επιβεβαιώσετε ότι πράγματι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του τμήματος του αγωγού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδρομή στα συμβατικά τεύχη του έργου,.

- μας προτείνετε εναλλακτική(ές) διαδρομή(ές), η οποία δεν θα εμπλέκεται με το δικό σας κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, μέσα στα χρηματοδοτικά πλαίσια που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. ''

πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/03/2024.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 5/2017], έως 31.03.2024, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -288- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης