



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 19/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι», [αρ. μελ.1/2021]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/639/12.1.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «25», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 23. Κορτέση Άννα |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | 24. Τσαγρής Νικόλαος |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 25. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 450/Δ4/ 65/10.1.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 2^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου.

Τίτλος έργου : "Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι"

Ανάδοχος : " Μπακαλάρος Κατασκευαστική Α.Ε. " (αρ. μελέτης : 1/2021)

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 324/Δ4/34 /08 - 01 - 2024 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 3 - 05 - 2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

-	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ;	600.000,00 €
-	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	15983/ /03/ 08 /2022
-	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ;	358.346,05 €
-	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	-
-	σύνολο	358.346,05 €
-	έναρξη προθεσμίας έργου :	03/08/2022
-	λήξη προθεσμίας έργου	02/08/2023
-	1 ^η παράταση προθεσμίας	03/02/2024

2. Επικράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

3. Δεν έχουν επιλυθεί από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, ιδιοκτησιακά θέματα με όμορους του έργου ιδιοκτήτες, προκειμένου να είναι δυνατή η απόδοση του απαιτούμενου χώρου για την κατασκευή του προβλεπόμενου πεζοδρομίου σε τμήμα του έργου.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 3 μήνες, αρχής γενομένης από 03-02-2024, δηλαδή μέχρι τις 03/05/2024»

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι», [αρ. μελ.1/2021], με αναθεώρηση, έως 3/05/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -19- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος