



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 86/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράταξη προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 14/2020]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3653/23.2.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «22», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 17. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | 20. Κορτέση Άννα |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 21. Τσαγρής Νικόλαος |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 22. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Κουτρομπής Κωνσταντίνος
- 2.Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Αστερής αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 17^ο Θέμα Η.Δ., δηλώνοντας ότι υπερψηφίζει σε όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 20^ο Θ.Η.Δ., δηλώνοντας ότι ψηφίζει θετικά σε όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο ήταν απών από τη συζήτηση του 18^{ου} Θ.Η.Δ και μετά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 33^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2467/Δ4/338/9.2.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«**Τίτλος έργου:** Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας
Αριθμός μελέτης: 14 / 2020
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 1921/Δ4/228/02-02-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-12-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| – | πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) | 798.387,10 € |
| – | συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ): | 15982/03-08-2022 |
| – | συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : | 617.391,58 € |
| – | έναρξη προθεσμίας έργου : | 03/08/2022 |
| – | λήξη προθεσμίας έργου | 02/02/2024 |
| – | ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α): | 617.391,58 € |
| – | Έγκριση 1ου Αν. πίνακα: | Α.Δ.Σ. 256/2023 |

2. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε την από 26-01-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η Ανάδοχος Εταιρεία με αρ. πρωτ. 1461/Δ4/181/26-01-2024. λόγω μη πληρωμής Εντολών Πληρωμής, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία μας με την υπ' αρ. πρωτ. 2417/Δ4/327/09-02-2024 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/12/2024.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου τής σύμβασης

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 14/2020], με αναθεώρηση, έως 31.12.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -86- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος