



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 87/2024

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» [κωδ. ΜΙΣ: 5007754]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15', στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3653/23.2.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «22», και ονομαστικά:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]  |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού              | 16. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος                                      |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων                    | 17. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας              |  |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος  |  |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |  |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                          |  |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών                           | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]                  |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                     | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας                                      |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος   | 20. Κορτέση Άννα   |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                   | 21. Τσαγρής Νικόλαος   |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας                    |  |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας               | 22. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                   |  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Κουτρομπής Κωνσταντίνος
- 2.Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Αστερής αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 17<sup>ο</sup> Θέμα Η.Δ., δηλώνοντας ότι υπερψηφίζει σε όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 20<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ., δηλώνοντας ότι ψηφίζει θετικά σε όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο ήταν απών από τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> Θ.Η.Δ και μετά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 34<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας του θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3448/Δ4/491/21.2.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 4<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Προμήθειας/Ανάδοχος : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 21.775/Δ4/3.196/31.10.2023 αίτησης του αναδόχου της προμήθειας, που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας, του Β' τμήματος της σύμβασης (ήτοι για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού) κατά 5 μήνες, δηλαδή έως την 31-05-2023, υπό τη ρητή προϋπόθεση της έγκρισης, κατά τα νόμιμα, της προταθείσας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού μέχρι 31-12-2023.

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) :	3.662.340,00 €
	συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ) :	
	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :	4619 / 01.03.2022
	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) :	3.589.093,20 €
	σύνολο :	-
	έναρξη προθεσμίας έργου :	3.589.093,20 €
	λήξη προθεσμίας έργου :	01/03/2022
	- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας	31/08/2022 η προμήθεια, 31/08/2023 η δοκιμαστική λειτουργία
	- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων	28/02/2023
	- Λειτουργία Διυλιστηρίου	31/08/2023
	1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας :	
	- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας	28/02/2023 η προμήθεια 28/02/2024 η δοκιμαστική λειτουργία
	- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων	31/08/2023
	- Λειτουργία Διυλιστηρίου	31/08/2023
	2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας :	31/07/2023 η προμήθεια
	- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας	31/07/2024 η δοκιμαστική λειτουργία
	- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων	31/08/2023
	- Λειτουργία Διυλιστηρίου	31/08/2023
	3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας :	31/07/2023 η προμήθεια 31/07/2024 η δοκιμαστική λειτουργία
	- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας	31/12/2023
	- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων	31/08/2023
	- Λειτουργία Διυλιστηρίου	Υπό έγκριση
	4 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας :	

2. Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 21.775/Δ4/3.196 / 31 - 10 - 2023 αίτησή του ο Ανάδοχος αναφέρει :  
Για το 2ο τμήμα, στο συμβατικό τεύχος «Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές» προβλέπεται ότι «Οι θέσεις εγκατάστασης των μετρητών θα υποδειχθούν από την ανατέτουσα αρχή και θα βρίσκονται εντός των

ορίων ευθύνης της. Πιο συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν στα Τοπικά Διαμερίσματα και Οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Πηνειάς. Στη συνέχεια, στο ίδιο τεύχος καταμετρώνται οι απαιτούμενοι μετρητές στα 16 Τοπικά Διαμερίσματα και Οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Πηνειάς και προκύπτει ότι απαιτούνται 3.944 τεμάχια μετρητών. Επί τη βάση δε των ανωτέρω, τίθενται οι ποσότητες των επιμέρους άρθρων του Προϋπολογισμού Μελέτης, για το 2<sup>ο</sup> τμήμα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με την υπ' αριθμ. 136/18-07-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας εγκρίθηκε «το συνολικό έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία «Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ήλιδας - Τμήμα 2» να υλοποιηθεί στην περιοχή του πρώην Δήμου Αμαλιάδας, αντί σε περιοχές του πρώην Δήμου Πηνειάς, με σκοπό την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στον πρώην Δήμο Αμαλιάδας».

Σε συνέχεια της αλλαγής της περιοχής εγκατάστασης των υδρομετρητών σε σχέση με την αρχικώς προβλεπόμενη από το συμβατικό τεύχος «Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές», προέκυψε η ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων του «Προϋπολογισμού Μελέτης».

Για το λόγο αυτό, καταθέσαμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 20750/18-10-2023 έγγραφό μας, με πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αναφορικά με το 2<sup>ο</sup> τμήμα της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία τα υδρόμετρα από 3.944 τεμάχια (του Προϋπολογισμού Μελέτης) πρέπει να αυξηθούν σε 4.252 τεμάχια και οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης - Παροχής (ΤΣΕΠ+Π) να μειωθούν από 16 (του Προϋπολογισμού Μελέτης) σε 8.

Μέχρι σήμερα, εκκρεμεί Απόφαση έγκρισης του προτεινόμενου Αναμορφωμένου Προϋπολογισμού, κατά τα νόμιμα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην παραγγελία του επιπλέον εξοπλισμού (308 τεμάχια υδρομέτρων). Περαιτέρω, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η εγκατάσταση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης - Παροχής (ΤΣΕΠ+Π), καθώς στον προτεινόμενο Αναμορφωμένο Προϋπολογισμό ο επί μέρους εξοπλισμός τους προτείνεται να μειωθεί.

**Επειδή** τα ως άνω γεγονότα καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα μας.

**Επειδή** για τα ως άνω είμαστε πλήρως ανυπαίτιοι, καθώς η αναγκαιότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων του Προϋπολογισμού Μελέτης προέκυψε μετά την απόφαση του Δήμου Ήλιδας αναφορικά με την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης των υδρομέτρων.

**Επειδή** οι ως άνω καθυστερήσεις αποτιμώνται, έως σήμερα, σε 5 μήνες, υπό τη ρητή προϋπόθεση έγκρισης, κατά τα νόμιμα, της προταθείσας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έως την 31-12-2023, ώστε να απομένει ικανός χρόνος για την προμήθεια και εγκατάσταση των επιπλέον υδρομέτρων και την εγκατάσταση των ΤΣΕΠ+Π.

**Επειδή** συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

#### ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

#### **Αιτούμεθα :**

α) Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 2ου τμήματος της σύμβασης (ήτοι της ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού) κατά 5 μήνες, δηλαδή έως την 31-05-2024, υπό τη ρητή προϋπόθεση έγκρισης, κατά τα νόμιμα, της προταθείσας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έως την 31-12-2023.

β) Να αναγνωριστεί ρητά ότι ο Αναδόχος είναι πλήρως ανυπαίτιος των καθυστερήσεων για τις οποίες χορηγείται η ανωτέρω παράταση.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του Β' τμήματος της προμήθειας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-05-2024.

Η προθεσμία περαίωσης του πρώτου (Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας) και τρίτου (Λειτουργία Διυλιστηρίου) τμήματος της σύμβασης, προτείνεται να παραμείνει η ίδια».

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του Β' τμήματος της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» [κωδ. MIS: 5007754], έως 31.05.2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -87- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Σελίδα 3 από 3