



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 104/2024

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» [αρ. μελ. 19/2022]»**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1<sup>ου</sup> ορόφου τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/5699/22.3.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-<br>Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]          |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-<br>Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού              | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας                                     |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος<br>Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων                    |   |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος   |   |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  |   |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-<br>Αντιδήμαρχος Παιδείας                          |   |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                           | 17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής<br>παράταξης «Ήλιδα 36»]                  |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος<br>Υγείας, Πρόνοιας                     | 18. Κορτέση Άννα  |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 19. Τσαγρής Νικόλαος  |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος  |   |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος<br>Άθλησης, Νέας Γενιάς                   |   |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας                    | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας               |   |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                      |   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5482/Δ4/792/20.3.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : «2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του αναδόχου «Αποστολόπουλου Χρήστου ΜΟΝ.ΙΚΕ» (αρ. πρωτ. 5360/Δ4/773/19-03-2024), του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση τριμήνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 21-07-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 74.00,00 €
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 21/4/2023
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 72.911,99 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 21/12/2023

Λήξη 1<sup>ης</sup> παράτασης 21-04-2024

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Ακόμη η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ καθώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης διαπιστώθηκαν νέα προβλήματα στα κτίρια των σχολείων τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την ασφάλεια των μαθητών και τα οποία επισημάνθηκαν και με έγγραφα των διευθυντών τους.

4. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση έως 21-07-2024.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου τής σύμβασης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» [αρ. μελ. 19/2022], με αναθεώρηση έως 21-07-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -104- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος