



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 191/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τής προμήθειας «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 33/2019]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12780/21.6.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «24», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κων/νος-Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Υδάτινων Πόρων | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 23. Κορτέση Άννα |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | 24. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις: Ο κ Τσεριώνης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} Θ.Η.Δ

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των συμβούλων το υπ' αριθμ. 12691/Δ4/1762/20.6.2024 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με το οποίο διαβιβάζουν πρακτικό Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας, αναφέροντας τα εξής:

Τίτλος Προμήθειας: Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης: 33/2019
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: 'Παναγιώτης Μοσχοβίτης του Κοσμά'
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 20485/04-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011358637)
Ύψος Σύμβασης: 684.011,03 € (με ΦΠΑ 24%)
Προθεσμία Περαίωσης: 03-04-2023 (Αρχική)
1η παράταση: 03-07-2023 (υπ' αρ. 77/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
2η παράταση: 03-01-2024 (υπ' αρ. 121/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
3η παράταση: 03-07-2024 (υπ' αρ. 285/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις των άρθρων 132, 200, 206 & 208 Ν 4412/2016, όπως ισχύουν για την παρούσα Σύμβαση
- ο Το από 11-06-2024 (υπ. αρ. πρωτ. 11848/Δ4/1686/11-06-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) έγγραφο Αναδόχου με τα συνημμένα σχέδια.

Σας διαβιβάζουμε

1. το ανωτέρω έγγραφο του Αναδόχου με θέμα «Προϋποθέσεις Εγκατάστασης ειδών Προμήθειας 'Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας»
 2. το από 17-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας με τη σχετική γνωμοδότηση
- και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά για την έγκριση (ή μη) του πρακτικού».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις επι του θέματος και κατόπιν, ο Δήμαρχος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το Πρακτικό τής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τής προμήθειας

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται το Πρακτικό τής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τής προμήθειας «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» [33/2019], όπως έχει υπογραφεί από τα μέλη της, και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 191- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας»

Προϋπολογισμού: 684.820,07€ (με ΦΠΑ 24%)

Τίτλος Προμήθειας:	Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης:	33 / 2019
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	Ήλιδα Παναγιώτης Μοσχοβίτης του Κοσμά'
Σύμβαση:	Αρ. πρωτ. 20485/04-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011358637)
Ύψος Σύμβασης:	684.011,03 € (με ΦΠΑ 24%)
Προθεσμία Περαιώσης:	03-04-2023 (Αρχική)
1η παράταση:	03-07-2023 (υπ' αρ. 77/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
2η παράταση:	03-01-2024 (υπ' αρ. 121/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
3η παράταση:	03-07-2024 (υπ' αρ. 285/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Στην Αμαλιάδα, την 17^η του μηνός **Ιουνίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα**, οι παρακάτω υπογράφωντες το παρόν:

1. Παναγιώτης Στασινόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας, ως Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, Γεωπόνος Π.Ε., Υπάλληλος Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας Δήμου Ήλιδας, ως μέλος
3. Διονύσιος Μπούτσικας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας, ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής της ανωτέρω Προμήθειας, σύμφωνα με την υπ αρ. **109/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας έχοντας υπόψη:

- i. την ανωτέρω 109/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας
- ii. το Ν. 4412/2016 (άρθρα 200 & 208)
- iii. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
- iv. την παραπάνω Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του Δημάρχου Ήλιδας και του Οικονομικού Φορέα και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν
- v. την 192/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας
- vi. Το από 11-06-2024, έγγραφο που υπέβαλε ο Ανάδοχος

συνεδριάσαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εξετάσει την υπ. αριθμ. πρωτ. 11848/Δ4/1686 /11-6-2024 έγγραφο του Αναδόχου (εισερχόμενο ΔΤΥ), με θέμα τις Προϋποθέσεις Εγκατάστασης ειδών της ανωτέρω Προμήθειας.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη τα εξής:

1. Την προκήρυξη - μελέτη της προμήθειας και συγκεκριμένα το άρθρο:

Άρθρο 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016]

2. Την υπογραφέισα Σύμβαση και συγκεκριμένα το άρθρο:

[ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 337 του Ν. 4412/2016 για το βιβλίο II και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.]

3. Το Άρθρο 132 του Ν.4412/2016: *Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)*

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει για την παρούσα Σύμβαση, διακρίνονται οι (α) έως (δ) περιπτώσεις, όποτε για την περίπτωση (β) αναγράφεται:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

[...] β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221). [...]

« [...] 2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. [...]

4. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 44/09-06-2017 – ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) και συγκεκριμένα το πεδίο «Β. ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΑΓΑΘΑ».**5.** Το γεγονός ότι:

- (I) Υπάρχει αναγκαιότητα συστήματος αποστράγγισης κάτω από το εδαφικό υπόστρωμα, η διάστρωση στρώσης στράγγισης από χονδρόκοκκα αδρανή (gravel stone layer) πάνω από το

δίκτυο αποστράγγισης και η διάστρωση μιας συνδετικής στρώσης φίλτρου (binding layer) μεταξύ του εδαφικού υποστρώματος και της στρώσης στράγγισης.

- (II) Τόσο το δίκτυο αποστράγγισης όσο και οι υπερκείμενες στρώσεις στράγγισης και συνδετικές από αδρανή θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν την ενσωμάτωση του εδαφικού υποστρώματος και του συστήματος υβριδικού χλοοτάπητα που περιλαμβάνονται του φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.
- (III) Επίσης για την άρδευση του υβριδικού χλοοτάπητα πρέπει να τοποθετηθούν εκτοξευτές άρδευσης και δίκτυο που θα τους τροφοδοτεί και αυτές οι εργασίες θα πρέπει να προηγηθούν της ενσωμάτωσης του εδαφικού υποστρώματος και του συστήματος υβριδικού χλοοτάπητα.
- (IV) Η υπογραφέισα σύμβαση δεν προβλέπει την προσκόμιση – ενσωμάτωση των ανωτέρω, τα οποία καθίστανται αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωσή της, στο πλαίσιο των παρεχόμενων αγαθών.
- (V) Ειδικότερα οι τάπητες εξωτερικών χώρων, πρόκειται να χρησιμοποιούνται (και ήδη χρησιμοποιούνται) καθημερινά από πολίτες και αθλητικούς συλλόγους και θα πρέπει σε βάθος χρόνου να μην δημιουργηθούν συνθήκες καταστροφής τους που δεν προβλέφθηκαν – επιλύθηκαν κατά την διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, ώστε να εξεταστεί από την αρμόδια (παρούσα) Επιτροπή το ενδεχόμενο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και των προβλεπόμενων στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την επίλυση του προβλήματος.

6. Το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, διαπιστώνεται η ανάγκη εκτέλεσης Συμπληρωματικής Προμήθειας:

- (I) η οποία περιλαμβάνει, την παράδοση – εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης κάτω από το εδαφικό υπόστρωμα, την διάστρωση στρώσης στράγγισης από χονδρόκοκκα αδρανή (gravel stone layer) πάνω από το δίκτυο αποστράγγισης και την διάστρωση μιας συνδετικής στρώσης φίλτρου (binding layer) μεταξύ του εδαφικού υποστρώματος και της στρώσης στράγγισης
- (II) η οποία κρίνεται αναγκαία για την διαλειτουργικότητα των αρχικώς προβλεπομένων τμημάτων της αρχικής Σύμβασης, καθώς θα τεθεί σε κίνδυνο η τεχνική αρτιότητα τους, από την αρχή σχεδόν της χρήσης τους
- (III) η δαπάνη για την πραγματοποίησή της δεν μπορεί να καλυφθεί από την αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητο να γίνουν ενέργειες από τον Δήμο Ήλιδας (Κύριος του Έργου) ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία Πίστωση για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης
- (IV) η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε ποσό 68.400,00€ (με ΦΠΑ 24%), ήτοι σε ποσοστό 9,94% της αρχικής σύμβασης, μικρότερο δηλαδή του 10,00%.

7. Το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει για την παρούσα Σύμβαση, όπου αναγράφεται:

« 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. [...]

.....
γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με:

- I. την έγκριση παράδοσης – εγκατάστασης Συμπληρωματικών Αγαθών, όπως αυτά περιγράφονται στο έγγραφο του Αναδόχου και στο σημείο [6] του παρόντος Πρακτικού, με την παραλαβή αυτών Τμηματικά ή Συνολικά στο σύνολο της Προμήθειας ως απομένει προς Παραλαβή.
- II. την έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης του Συνόλου προμήθειας συμπεριλαμβανομένης παράδοσης – εγκατάστασης Συμπληρωματικών Αγαθών κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 03-12-2024, για την ολοκλήρωση της.

Το παρόν θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Αναθέτουσας Αρχής), το οποίο καλείται όπως λάβει Απόφαση σχετικά με τα παραπάνω.

.....
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως σε τρία αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

Αμαλιάδα 17 / 06 / 2024

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

