



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 192/2024

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2022]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12780/21.6.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «24», και ονομαστικά:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού              | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος  |
| 3. Τσεριώνης Κων/νος-Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Υδάτινων Πόρων            | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας              | 19. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος  | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας  |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |  |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                          |  |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων  | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]                        |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                     | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας  |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 23. Κορτέση Άννα   |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος   |  |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                   |  |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων    | 24. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]       |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας               |  |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                   |  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις: Ο κ Τσεριώνης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> Θ.Η.Δ

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12690/Δ4/1761/20.6.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ :	3 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου
Τίτλος έργου:	Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας
Αρ. μελέτης:	21/2022
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
Χρηματοδότηση:	ΠΔΕ-ΣΑΕ 571 (Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ57100004)
Νέος Κωδικός:	ΠΔΕ 2023-ΣΑΝΑ 471 - Κωδ. Έργου 2023ΝΑ47100237 (ΜΙΣ 5220748)
Ύψος Χρηματοδότησης:	1.000.000,00€
Σύμβαση:	Αρ. πρωτ. 9734/29-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012770371)
Ύψος Σύμβασης:	979.921,99 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	970.470,17 € (με ΦΠΑ)
ΑΠΕ:	1ος ΑΠΕ (Υπ' αρ. 258/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Προθεσμία Περαίωσης:	29-12-2023 (Αρχική)
1 <sup>η</sup> παράταση:	29-03-2024 (υπ. αρ. 270/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
2 <sup>η</sup> παράταση:	30-06-2024 (υπ. αρ. 105/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 17-06-2024 (υπ. αρ. πρωτ. 12376/Δ4/1730/17-06-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 30-12-2024, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης του 2ου ΑΠΕ - 1<sup>ης</sup> ΣΣ του έργου».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας» [αριθμ. μελ. 21/2022], με αναθεώρηση, έως 30-12-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 192- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος