



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 193/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ. 19/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12780/21.6.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «24», και ονομαστικά:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κων/νος-Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Υδάτινων Πόρων | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 23. Κορτέση Άννα |
| 11. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | 24. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις: Ο κ Τσεριώνης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} Θ.Η.Δ

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12725/Δ4/1764/20.6.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

« ΘΕΜΑ : 4^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
 Αρ. μελέτης: 19/2021
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: Ήχρηστος Αποστολόπουλος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΝΠ 801 (2023ΝΠ80100001 - 5202320)
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 21783/20-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011461447)
 Ύψος Σύμβασης: 1.707.013,25 € (με ΦΠΑ)
 2^{ος} ΑΠΕ: 1.800.000,00 € (με Αναθεώρηση & ΦΠΑ - υπ αρ 261/2023 Απόφαση ΔΣ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 1.795.292,19 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 20-07-2024 (Αρχική)
 1^η Παράταση: 20-10-202 (συνολική προθεσμία-υπ αρ 125/2023 Απόφαση ΔΣ)
 2^η Παράταση: 20-01-2024 (συνολική προθεσμία-υπ αρ 218/2023 Απόφαση ΔΣ)
 3^η Παράταση: 20-03-2024 (συνολική προθεσμία-υπ αρ 20/2024 Απόφαση ΔΣ)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 03-06-2024 (υπ. αρ. πρωτ. 11252/Δ4/1616/03-06-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

και σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

1. Στις 12/03/2024 ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (υπ' αρ. πρωτ. 4885/Δ4/706/12-03-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου.
2. Η υπηρεσία μας προχώρησε στην υπ. αρ. πρωτ. 5817/Δ4/877/27-03-2024 Απόφαση (επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών) με ΑΔΑ: 99Ε6ΩΡΘ-0ΩΗ.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά πέντε (5) μήνες, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης (20-03-2024), ήτοι έως 20-08-2024 προκειμένου για την επανασυγκρότηση των συνεργείων του Αναδόχου και την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
 Η λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αρχικού αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ. 19/2021], με αναθεώρηση, μέχρι 20-08-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 193- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
 Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος