



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 13ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 223/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας, Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2023]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 24 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/15067/19.7.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Τσαγρής Νικόλαος |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 19. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος
4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
6. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 14° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14841/Δ4/1991/16.7.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

Τίτλος έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου
Ηλιδας Ν.Ηλείας
Αρ. μελέτης: 10 / 2023
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'
Χρηματοδότηση: Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 11825/26-6-2023 (23ΣΥΜΝ012949870 2023-06-26)
Ύψος Σύμβασης: 1.536.000 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαίωσης: 26-06-2025

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 12624/Δ4/1753/19-06-2024 αίτηση του Αναδόχου
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12) ,

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 1^ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
- Λόγω αυξημένης κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εντός της πόλεως της Αμαλιάδας, δυσχεραίνεται η ομαλή εξέλιξη των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
- Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την εκτέλεση των εργασιών, κατά τέσσερις (4) μήνες, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 26-10-2024.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικείμενου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2023], με αναθεώρηση, έως 26-10-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 223- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος