



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 16ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 251/2024

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/17529/26.8.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος                 | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού                              | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος  |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας                              | 18. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς  |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |  |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας  |  |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων  |  |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                                     | 19. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]                        |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος   | 20. Κορτέση Άννα   |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος   |  |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                                   |  |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων                    | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]       |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς                               |  |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς.   |  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος 2. Λυμπέρης Ερνέστο 3. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 4. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ.

Ο κ. Αστερής αποχώρησε κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, έχοντας δηλώσει τις ψήφους του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο θέμα προ Η.Δ ως προς την υποβολή σχεδίου ψηφίσματος, εκ μέρους τού Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, για τους λογαριασμούς ύδρευσης. Αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη στάση τής δημοτικής αρχής, όταν αναφέρθηκε, ο ίδιος, σε, αδικαιολόγητα υπέρογκο ποσό λογαριασμού σε δημότη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16546/Δ4/2218/8.8.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 4<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου.

Τίτλος έργου : "Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι"

Ανάδοχος : "Μπακαλάρης Κατασκευαστική Α.Ε." (αρ. μελέτης : 1/2021)

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 16109/Δ4/2151 / 02 - 08 - 2024 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 03 - 12 - 2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

-	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ;	600.000,00 €
-	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	15983/ 103/ 08 /2022
-	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ;	358.346,05 €
-	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	-
-	σύνολο	358.346,05 €
-	έναρξη προθεσμίας έργου :	03/08/2022
-	λήξη προθεσμίας έργου	02/08/2023
-	λήξη 1 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας	03-02-2024, (ΑΟΕ 146/2023)
-	λήξη 2 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας	03/05/2024, (Α.Δ.Σ. 19/2024)
-	λήξη 3ης παράτασης προθεσμίας	03/08/2024, (Α.Δ.Σ. 135/2024)

2. Δεν έχει ολοκληρωθεί από την Υπηρεσία μας η σύνταξη ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου για τον οποίο θα απαιτηθεί και γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Ηλείας, καθόσον δεν έχει ληφθεί ακόμα Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. 12327 /Δ4/ 1728/17-06-2024 έγγραφό μας με το οποίο υποβάλλαμε τεχνική - αιτιολογική έκθεση για το έργο του τίτλου, περί τροποποίησης μελέτης έργου με μείωση φυσικού αντικειμένου ή σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

3. Δεν έχουν επιλυθεί από την πλευρά τής Αναθέτουσας Αρχής, ιδιοκτησιακά θέματα με όμορους του έργου ιδιοκτήτες, προκειμένου να είναι δυνατή η απόδοση του απαιτούμενου χώρου για την κατασκευή του προβλεπόμενου πεζοδρομίου σε τμήμα του έργου.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 4 μήνες, αρχής γενομένης από 03-08-2024, δηλαδή μέχρι τις 03/12/2024».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021], με αναθεώρηση, έως 3.12.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -251- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος