



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 19ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 282/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας' [αρ. μελέτης 23/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/20392/26.9.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «16», και ονομαστικά:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 14. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 15. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 16. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 2. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος 5. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 6. Λυμπέρης Ερνέστο 7. Παπαδόπουλος Βασίλειος/Ε.Π Πηνείας 8. Κορτέση Άννα 9. Τσαγρής Νικόλαος.

Προσελεύσεις: Ο κ. Πολύδωρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} Θέματος προ Η.Δ.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Κράλλης αποχώρησε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17848/Δ4/2308 /29.8.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 3^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου
Τίτλος έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης: 23 / 2018
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'
Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Τ.Π.Δ.
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 15868/09-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013243050)
Ύψος Σύμβασης: 541.599,17 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαίωσης: 09-02-2024 (Αρχική)
1^η Προθεσμία Περαίωσης: 09-05-2024 (υπ' αρ. 18/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)
2^η Προθεσμία Περαίωσης: 09-08-2024 (υπ' αρ. 164/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 16256/Δ4/2181/05-08-2024 αίτηση του Αναδόχου
σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 1ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 09-11-2024.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου".

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό λόγω προτεινόμενης αναθεώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» [αρ. μελέτης 23/2018], με αναθεώρηση, έως 09-11-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -282- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος