



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 26ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 350/2024

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 25/25808/27.11.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος                 | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]  |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού                              | 16. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος                                      |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων |  |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας                              |  |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος  |  |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |  |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας  |  |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων  | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]    |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                                     |  |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  |  |
| 11. Καραπιέρης Γεώργιος  |  |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                                   |  |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων                    | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                               |  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Λυμπέρης Ερνέστο
4. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας
5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
6. Κορτέση Άννα
7. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος ανακοίνωσε το μόνο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι η αίτηση της εταιρείας υποβλήθηκε στην υπηρεσία μετά την έκδοση της πρόσκλησης, και η προηγούμενη παράταση έληξε στις 3.12.2024. Το σώμα αποφάσισε ως προς το κατεπείγον τού θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 τού άρθρ. 67 του ν. 3852/10, **ομόφωνα**.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **26093/Δ4/3144/2.12.2024** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 5<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου.

Τίτλος έργου : "Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι"

Ανάδοχος : Μπακαλάρος Κατασκευαστική Α.Ε. " (αρ. μελέτης : 1/2021)

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 26081/Δ4/3141 / 02-12-2024 αίτησης της αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, που στάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στις 29-11-2024, 4:57 μ.μ., με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 03 - 03 - 2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- |   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| - | πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ;                | - | 600.000,00 €                  |
| - | συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):              | - | 15983/ 03/ 08 /2022           |
| - | συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ;                 | - | 358.346,05 €                  |
| - | συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)              | - | -                             |
| - | σύνολο                                    | - | 358.346,05 €                  |
| - | έναρξη προθεσμίας έργου :                 | - | 03/08/2022                    |
| - | λήξη προθεσμίας έργου                     | - | 02/08/2023                    |
| - | λήξη 1 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας | - | 03-02-2024, (ΑΟΕ 146/2023)    |
| - | λήξη 2 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας | - | 03/05/2024, (Α.Δ.Σ. 19/2024)  |
| - | λήξη 3ης παράτασης προθεσμίας             | - | 03/08/2024, (Α.Δ.Σ. 135/2024) |
| - | λήξη 4ης παράτασης προθεσμίας             | - | 03/12/2024, (Α.Δ.Σ. 251/2024) |
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Η Υπηρεσία μας με το υπ' αρ. πρωτ. 12327 /Δ4/ 1728/17-06-2024 έγγραφό της υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας τεχνική - αιτιολογική έκθεση, περί τροποποίησης μελέτης του έργου με μείωση φυσικού αντικειμένου ή σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Με την υπ' αρ. 284/2024 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο στο αποφασιστικό μέρος της αναφέρει ότι "Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1/2021 μελέτης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι», και δηλώνει ότι ο δήμος θα προχωρήσει στην υλοποίησή της όταν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση".
5. Η Υπηρεσία μας συνέταξε τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός), προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη του και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον 3ο ΑΠΕ.
6. Ο 3ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας με την υπ' αρ. 365/2024 απόφασή της.
- Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για **3 μήνες**, αρχής γενομένης από 04-12-2024, δηλαδή μέχρι τις **03/03/2025**.
- Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
- Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
- Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021], με αναθεώρηση, μέχρι 03.03.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -350- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος