



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 26ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 355/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΠΔΕ

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 25/25808/27.11.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Λυμπέρης Ερνέστο
4. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς
5. Παπαδόπουλος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
6. Κορτέση Άννα
7. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 5^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25886/Δ4/3128/27.11.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : «4^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου »
 Αρ. Μελέτης: 15/2020
 Ανάδοχος : «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 25806/Δ4/3121/27-11-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-08-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) 2.500.000,00 €
 - Αρχική Σύμβαση (αρ. πρωτ./ημερ): 1951/Δ4/237/27-01-2022
 - Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : 2.371.837,73€
 - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (αρ. πρωτ./ημερ): : 13166/27-06-2024
 - Ποσό 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ): 355.186,61€
 - Σύνολο Συμβάσεων: 2.727.024,34 €
 - Έναρξη προθεσμίας έργου : 27/01/2022
 - Λήξη προθεσμίας έργου 26/01/2023
 - Λήξη 1^{ης} παράτασης προθεσμίας: 30-06-2023 (Α.Ο.Ε. 010/2023)
 - Λήξη 2ης παράτασης προθεσμίας: 31-12-2023 (Α.Ο.Ε. 123/2023)
 - Λήξη 3ης παράτασης προθεσμίας: 31-07-2024 (Α.Ο.Ε. 242/2023)
 - Λήξη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: 27-12-2024
 - Ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α): 2.371.837,73€
 - Ποσό 2ου Αν. πίνακα & 1η Σ.Σ.(χωρίς Φ.Π.Α): 2.371.837,73€ (2ος Αν. πίνακας) + 355.186,61€ (1η Σ.Σ.) = 2.727.024,34 €
 - Έγκριση 1ου Αν. πίνακα: Α.Ο.Ε. 263/2022
 - Έγκριση 2ου Αν. πίνακα: Α.Ο.Ε. 437/2022
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στις 27-06-2024 με αρ. πρωτ. 13166, της οποίας ο χρόνος προθεσμίας περαίωσης είναι μέχρι τις 27-12-2024.
4. Οι εργασίες της Αρχικής Σύμβασης είναι άμεσα εξαρτώμενες από τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης καθόσον η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες αντιστήριξης πρανών ορύγματος με μεταλλικά πετάσματα (Kriings), προκειμένου να καταστεί ασφαλής τόσο η απασχόληση των εργαζομένων (εντός των ορυγμάτων), όσο και η διέλευση των εργαζομένων και κατοίκων στην περιοχή των εκτελουμένων έργων.
5. Έχει συνταχθεί ο 4^{ος} ΑΠΕ 2η - Συμπληρωματική Σύμβαση για την οποία εκκρεμεί η έγκρισή της από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας, τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας και εν συνεχεία από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και η εξεύρεση των σχετικών πιστώσεων για την υπογραφή της 2^{ης} Σ.Σ.
- Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση, έως 30-06-2025.
- Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.
- Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης, δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο». Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
 - 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
 - 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» (αρ. μελ. 15/2020), με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -355- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος