



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 27ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 374/2024

ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών τού έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας» (αρ. μελ 1/2022)

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/27187/12.12.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «16», και ονομαστικά:

1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων
4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
5. Νικολόπουλος Χρήστος
6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας
8. Λαμπρινός Σπυρίδων
9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος
10. Καραπιπέρης Γεώργιος
11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς
12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηγείας
14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηγείας,
14. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηγείας [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
15. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»]
16. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας
2. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηγείας
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Λυμπέρης Ερνέστο
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος
6. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
7. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
8. Κότσιφας Διονύσιος- Γραμματέας
9. Τσαγρής Νικόλαος.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 13^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26867/Δ4/3232/9.12.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ:

2^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών Έργου

Τίτλος έργου:	Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης:	1 / 2022
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Προϋπολογισμός	500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ανάδοχος:	‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ’
Χρηματοδότηση:	«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» (Δράση 4.3.4) (ΚΩΔ.ΣΑΕ 2022ΣΕ08210038) - (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036129874)
Σύμβαση:	Αρ. πρωτ. 15179/01-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013189153)
Ύψος Σύμβασης:	324.398,76 € (με ΦΠΑ)
1ος ΑΠΕ (1ο ΠΚΤΜΝΕ):	350.707,05 € (με ΦΠΑ) - Υπ’ αρ. 21/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δαπάνη Εγκρίσεων:	333.519,80 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσεως:	01-12-2024 - Υπ’ αρ. 250/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Η υπ’ αρ. πρωτ. 4127/29-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΞ4653ΠΓ-ΜΦΜ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί Ένταξης Πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020
- Το υπ. αρ. πρωτ. 5472/23-12-2021 έγγραφο ΕΥ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ), περί Προληπτικού Ελέγχου Σταδίων Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία του Π.Α.Α. 2014-2020
- Την υπ. αρ. πρωτ. 55515/16-7-2019 έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΥΗ646ΨΧΞΧ-ΜΡ9) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Διαδικασία Πληρωμής του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3/Δράσεων 4.3.1 & 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και το Παράρτημα εντύπων
- Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου
- Το υπ’ αρ. πρωτ. 25524/Δ4/3070/22-11-2024 έγγραφο Υπηρεσίας προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων
- Το υπ’ αρ. πρωτ. 25595/Δ4/3079/25-11-2024 έγγραφο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί Προέγκρισης 2ης Παράτασης Προθεσμίας.
- Το υπ’ αρ. πρωτ. 380484/03-12-2024 (με ΑΔΑ:ΕΙΑ94653ΠΓ-7ΘΣ και με αρ. πρωτ. 26398/Δ4/3178/04-12-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τον 2η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου Υποέργου έως την 01-06-2025.

Σας διαβιβάζουμε, με τα παραπάνω με το σχετικό αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του. Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 01-06-2025, για τους λόγους που αναγράφονται στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, καθόσον:

- διαπιστώθηκαν καταστροφές σε τμήματα του Έργου, λόγω διαρροών υδάτων, προβλημάτων από παρακείμενο αρδευτικό δίκτυο (ανοικτό κανάλι) και χρήσης μηχανημάτων (εκσκαφέα) για τον καθαρισμό του αρδευτικού καναλιού, όπως διαπιστώνεται από κοινές αυτοψίες με τον Ανάδοχο
 - είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν οι παραπάνω Βλάβες
 - υπήρχε επιμήκυνση της αρδευτικής περιόδου έως και τέλος Οκτωβρίου και οι διαρκείς υπερχειλίσεις του αρδευτικού αύλακα και η διαρροή στα σημεία των εντοπισμένων βλαβών, δεν επέτρεπαν τις εργασίες στο παρακείμενο οδόστρωμα και επίχωμα
 - είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της σύνταξη και τελικής έγκρισης του αναγκαίου 2ου ΑΠΕ, για τον οποίο η Υπηρεσία μας είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης της σύνταξής του»
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
 - 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
 - 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών τού έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας» (αρ. μελ 1/2022). με αναθεώρηση, μέχρι 01-06-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -374- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος