



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -2/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 22/2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου : 'Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Παπακαυκά» (αρ. μελ. 14/12)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μήνα *Ιανουαρίου*, του έτους 2013, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1452/17.01.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 18. Χριστόπουλος Ιωάννης (παράταση «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 19. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 20. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 21. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 7. Δούλος Παντελής | |
| 8. Προκόπη Πέτρος | |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 15. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 17. Νικολόπουλος Χρήστος | |

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

1.Βασιλόπουλος Θεόδωρος, 2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3.Κότσιφας Διονύσιος-Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 4.Μπιλίρης Νικόλαος, 5.Παναγιόπουλος Χρήστος, 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 7.Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 8.Χριστόπουλος Γεώργιος, 9.Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 10. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Παπακαυκά» (αρ. μελ. 14/12), μέχρι 11/5/2013, αφενός διότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να εγκριθεί ο ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών,

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

Ομόφωνα αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Παπακαυκά» (αρ. μελ. 14/12), ως 11/5/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -22- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 24/01/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπερης