



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 404 /2012

ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών τού έργου: 4^ο Δημοτικό Σχολείο και Γυμναστήριο Αμαλιάδας, Επισκευή - Αναβάθμιση»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16^η του μήνα *Νοεμβρίου*, του έτους 2012, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/36759/12.11.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 20. Μπιλέρης Νικόλαος (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 21. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης | 22. Χριστόπουλος Ιωάννης. |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 24. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 25. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 26. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο
κίνημα πολιτών. |
| 10. Ντάναςης Χαράλαμπος | |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

1. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας, 2. Παναγόπουλος Χρήστος, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 4. Χριστόπουλος Γεώργιος, 5. Νικολοπούλου Μαρία - Γραμματέας.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ./των: Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Βελανιδίου, Δάφνης, Δουνεϊκών, Εφύρας, Κεραμιδιάς, Σωστίου, Αγραπιδωχωρίου, Αυγής, Κάμπου, Λουκά.

Οι πρόεδροι των υπόλοιπων Τ.Κ./των καθώς και της Δ.Κ Αμαλιάδας αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 4ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση του έργου: 4ο Δημοτικό Σχολείο και Γυμναστήριο Αμαλιάδας, Επισκευή - Αναβάθμιση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Με την υπ' αρ. 27763/8-12-2012 αίτησή του αναδόχου του έργου του θέματος Κ/Ξ Αργυρίου Ι. - Καραδήμος Θ., είχε υποβληθεί ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 4ου λογαριασμού. Ο ανάδοχος προσκόμισε και 5ο λογαριασμό, ο οποίος εξοφλήθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Έπειτα από την πληρωμή των ανωτέρω λογαριασμών, ο ανάδοχος με την υπ' αρ. 35380/26.10.2012 αίτησή του, υπέβαλε αίτηση επανέναρξης εργασιών και νέο χρονοδιάγραμμα. Βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος, ως ημερομηνία περαίωσης εργασιών ορίζεται η 31 Ιουνίου 2013.

Εισηγούμαστε την έγκριση του νέου χρονοδιαγράμματος με την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης ψήφισε λευκό.

Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος ήταν απών κατά τη συζήτηση του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ., β) τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει νέο χρονοδιάγραμμα για το έργο: 4ο Δημοτικό Σχολείο και Γυμναστήριο Αμαλιάδας, Επισκευή - Αναβάθμιση, και ορίζει ως ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 31/6/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -404- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 22/11/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης