



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 377 /2013

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: Διευθέτηση κοιτής Σοχιάς Αμαλιάδας»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30<sup>η</sup> του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/31303/26.08.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος   | 16. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής<br>μειζονος μειοψηφίας (παράταξη<br>«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα<br>πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ  | 17. Μπλέρης Νικόλαος  |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 18. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης  | 19. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος<br>Διοίκησης & Οικονομικών      | 20. Χριστόπουλος Γεώργιος.  |
| 6. Δούλος Παντελής   |   |
| 7. Προκόπης Πέτρος   | 21. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας»                                  |
| 8. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας                                     | 22. Κόλλιας Ευστάθιος   |
| 9. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών.           | 23. Μητσόπουλος Σωτήριος.   |
| 10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  |   |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας & Πρασίνου.     | 24. Νικολόπουλος Γεώργιος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα<br>πολιτών».                            |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος   |   |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |   |
| 14. Νικολόπουλος Χρήστος   |   |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -<br>Ανεξάρτητος δ.σ.                   |   |
- \*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.
- \*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος, 2. Ντάνας Χαράλαμπος, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Βασιλόπουλος Θεόδωρος - Ανεξάρτητος δ.σ, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 6. Χριστόπουλος Ιωάννης, 7. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα, Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **25ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας τού έργου: Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας, σύμφωνα με το αριθμ. 31272 /23-8-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο αναφέρει:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφα:

α) της υπ' αρ. πρωτ. 24719/Δ4/2361/3-7-2013 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2013,

β) του υπ' αρ. πρωτ. 4008/21-8-2013 εγγράφου Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της, για την ανωτέρω παράταση,

και σας γνωρίζουμε τα εξής :

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 3.100.000,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24/9/2012

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 1.811.068,03€

- Έναρξη εκτέλεσης έργου : 24/9/2012

- Λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/7/2013

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την αιτηθείσα παράταση, καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε :

α. προβλήματα που προέκυψαν με όμορους του έργου ιδιοκτήτες, (τα οποία τελικώς επιλύθηκαν) και

β. έντονες βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών εντός του χώρου του ρέματος Σοχιάς.

3. Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Δ.Τ.Υ.,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας, έως 31/12/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -377- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 03/09/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**