



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 509 /2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου 'Διευθέτηση κοιτής Σοχιάς Αμαλιάδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 19. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 20. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Δούλος Παντελής | 24. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 8. Προκόπης Πέτρος | 25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος | 26. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος . |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης ,
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,
4. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου 'Διευθέτηση κοιτής Σοχιάς Αμαλιάδας', με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε και βάσει της υπ' αριθμ. 45223/Δ4/3460/ 5-12-2013 εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του ανωτέρω έργου έως τις 30-06-2014, και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 3.100.000,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24/9/2012

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 1.811.068,03€

-Έναρξη εκτέλεσης έργου : 24/9/2012

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/7/2013

-1^η παράταση : 31-12-2013

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την αιτηθείσα παράταση, καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά :

α. σε προβλήματα που προέκυψαν με όμορους του έργου ιδιοκτήτες, (τα οποία τελικώς επιλύθηκαν) και

β. σε έντονες βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών εντός του χώρου του ρέματος Σοχιάς.

3. Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το ΔΣ.»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «Διευθέτηση κοιτής Σοχιάς Αμαλιάδας» μέχρι 30/06/2014, με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -509- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 14/12/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης