



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -3/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 129 /2014

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 'Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά-Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης-αποχέτευσης ομβρίων)'»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28<sup>η</sup> του μήνα *Φεβρουαρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/5633/14.02.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Μπούρας Αβραάμ  | 16. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής                                    |
| 2. Κλειδέρης Παναγιώτης  | μειζονος μειοψηφίας (παράταξη   |
| 3. Βασιλικόπουλος Δημήτριος                                    | «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα  |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος / Αντιδήμαρχος                       | πορεία»)  |
| Διοίκησης & Οικονομικών  | 17. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 5. Δούλος Παντελής   | 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-  |
| 6. Προκόπης Πέτρος   | Αντιπρόεδρος  |
| 7. Ντάνας Χαράλαμπος   | 19. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 8. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας                           | 20. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 9. Παναγιωτάρας Δημήτριος/ Αντιδήμαρχος                        | 21. Χριστόπουλος Γεώργιος.  |
| Τεχνικών Υπηρεσιών & Υδάτινων Πόρων.                           |   |
| 10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος                                  | 22. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής                                    |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος / Αντιδήμαρχος                       | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση   |
| Καθαριότητας & Πρασίνου.                                       | Ήλιδας»   |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος   | 23. Κόλλιας Ευστάθιος   |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος                                   |   |
| 14. Βασιλόπουλος Θεόδωρος-Ανεξάρτητος δ.σ.                     |   |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -                             |   |
| Ανεξάρτητος δ.σ.   |   |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής                        | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής                                    |
| παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη                     | παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν |
| συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. | της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.                                |
| Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.                              | Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι                                      |

Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος, 2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3. Μαυρικός Παναγιώτης - Ανεξάρτητος δ.σ., 4. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 5. Μπιλέρης Νικόλαος 6. Μητσόπουλος Σωτήριος, 7. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 8. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 84ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 'Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά-Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης-αποχέτευσης ομβρίων)', σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

*«Με την αρ. πρωτ. 4809/Δ4/426 - 13/2/2013 ο ανάδοχος του έργου ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ υπέβαλε αίτηση παράτασης μέχρι 31/12/2013, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 392/2013 απόφαση ΔΣ.*

*Για την ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας είχε δοθεί άδεια ολικής διακοπής κυκλοφορίας από 14-11-2013 έως 10-12-2013 από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας.*

*Κατά την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα κατά την εκσκαφή για την δημιουργία υπόβασης για την ασφαλτόστρωση, διαπιστώθηκε πως ο υπάρχων αγωγός ομβρίων που θα χρησιμοποιείτο για το έργο είχε σπάσει, με αποτέλεσμα να απαιτείται η αντικατάστασή του. Επίσης, λόγω της θραύσης αυτού, κατά την εκσκαφή διαπιστώθηκε πως το υπέδαφος είχε συγκεντρώσει τα βρόχινα αυτά νερά, με αποτέλεσμα να απαιτείται η εξυγίανσή του σε μεγάλο βάθος.*

*Λόγω των ανωτέρω τεχνικών προβλημάτων υπήρξε ανάγκη εκτέλεσης υπερσυμβατικών εργασιών και εκκρεμεί η έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.*

*Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων ήταν τεχνικά αδύνατο να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.*

*Για τους ανωτέρω λόγους, εισηγούμαστε την έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος με καταληκτική ημερομηνία έως 30/5/2014».*

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Τα μέλη της παράταξης «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα» είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά-Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης-αποχέτευσης ομβρίων)' έως 30/05/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -129- έτους 2014

Ο Πρόεδρος	Ακριβές απόσπασμα	Τα Μέλη
	Αμαλιάδα, 05/03/2014	
	<b>Ο Δήμαρχος</b>	

**Γιάννης Λυμπέρης**