



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 191 /2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Υδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης - Δεξαμενή Γερακίου»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2014, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/10012/14.03.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών | 19. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 6. Δούλος Παντελής | 20. Μητούπουλος Σωτήριος. |
| 7. Προκόπης Πέτρος | |
| 8. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 13. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 15. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 16. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -
Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος δ.σ., 2. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μειζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 5. Μπιλιρης Νικόλαος, 6. Παναγόπουλος Χρήστος, 7. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 8. Χριστόπουλος Ιωάννης, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος, 10. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 11. Νικολοπούλου Μαρία.

Παρών κι ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 55ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου «Υδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης – Δεξαμενή Γερακίου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Η προθεσμία του έργου του θέματος είναι μέχρι 23/3/2014. Όμως λόγω των διαρκών βροχοπτώσεων της φετινής χειμερινής περιόδου, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του δικτύου (εκσκαφές – τοποθέτηση αγωγών – επίχωση σκαμιμάτων) με ασφάλεια, τόσο λόγω της έντονης κλίσης σε τμήματα του έργου, όσο και των χαλαρών εδαφών που απέτρεπαν την προσέγγιση των μηχανημάτων και την ασφαλή εργασία του προσωπικού. Να σημειώσουμε πως το τελευταίο διάστημα υπήρξαν στην περιοχή έντονες διαβρώσεις και κατολισθήσεις.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα.

Παρακαλούμε γνωμοδοτήστε επί της έγκρισης παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» μέχρι τις 30/4/2014 ».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Υδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης – Δεξαμενή Γερακίου”, έως 30/4/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -191- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 26/03/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης