



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. -11 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 426 /2014

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: «Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης - Δεξαμενή Γερακίου» (Αριθμ. μελ: 53/11)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12<sup>η</sup> του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2014, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/28915/08.08.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος  | 14. Μπιλirης Νικόλαος (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»)    |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος   | 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος                              |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 16. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη  |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης.  |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/<br>Αντιδήμαρχος Διοίκησης &<br>Οικονομικών  | 18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος   | 19. Κόλλιας Ευστάθιος  |
| 7. Παναγιωτάρας Δημήτριος/<br>Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.         |  |
| 8. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος   |  |
| 9. Χριστοφόρου Ευάγγελος /<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &<br>Πρασίνου. |  |
| 10. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |  |
| 11. Μαυρικός Παναγιώτης -Ανεξάρτητος δ.σ.                              |  |
| 12. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ.                            |  |
| 13. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.                             |  |

\*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κλειδέρης Παναγιώτης, 2. Δούλος Παντελής, 3. Προκόπης Πέτρος, 4. Λάβδα-Πατσού Βασιλική/Γραμματέας, 5. Παπαδάτος Πέτρος, 6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,  
8. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος,  
11. Μητούπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.  
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Κεραμιδιάς-Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, Κρουονεριού-Ανδριόπουλος Βασίλειος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος, Λουκά - Γιαννόπουλος Ιωάννης.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **48ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

*«Σας αποστέλλουμε προς έγκριση αίτημα παράτασης, καθώς :*

*Α) Αναμένεται η σύνταξη και έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου.*

*Β) Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 17830/Δ4/1832/14-5-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Δ/υση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έχει ζητηθεί άδεια για την διέλευση του αγωγού ύδρευσης από την γέφυρα στο χωριό Κέντρο και είμαστε σε αναμονή για την σχετική αδειοδότηση.*

*Λόγω των ανωτέρω, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30/08/2014.*

*Η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισης της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».*

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: «Υδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηγειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης – Δεξαμενή Γερακίου» (Αριθμ. μελ: 53/11), μέχρι 30/08/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -426- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Αμαλιάδα, 14/08/2014  
**Ο Δήμαρχος**

Τα Μέλη

**Γιάννης Λυμπέρης**