



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 466 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: Μετατροπή πρώην δημαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26^η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/34013/22.09.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [παράταξη «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 22. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | 25. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 26. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος -Αλέξανδρος | 27. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 10. Δούλος Παντελής | 28. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 11. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 29. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 30. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυριδών -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |
| 17. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 31. Κολόσακας Άγγελος [παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 18. Ζάρρας Γεώργιος | |

(Ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Λυμπέρης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 2. Πασσάς Ιωάννης.
Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά - Μπουσδούκου Δήμητρα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Αγ. Δημητρίου -Ρουmeliώτης Βασίλειος, Αρχ. Ήλιδας -Καγιανός Νικόλαος, Καλυβίων Ήλιδας -Κορμπάκης Ανδρέας, Καρδαμά -Αρβανιτάκης Δημήτριος, Λάττα -Τσαρούχας Γεώργιος, Σιμόπουλου -Αργυρόπουλος Νικόλαος.

Οι πρόεδροι των Τ.Κ/των Αγ. Ηλία και Κέντρου δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **29ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού τίτλου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Η αναφερόμενη ανωτέρω αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας, έγινε έπειτα από την κοινοποίηση σε αυτόν του υπ' αριθμ. πρωτ 117972/25-7-2014 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κτιριολογικό πρόγραμμα για το έργο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ».

Το ανωτέρω έγγραφο εισήλθε στο Δ. Ήλιδας με αρ. πρωτ 27902/30-7-2014 και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ' αρ. πρωτ. 28442/ Δ4/ 3065/4-8-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή μετά την παρέλευση της δοθείσας παράτασης για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία που αφορά στις εργασίες του κτιρίου, που είχε καθοριστεί στις 29/07/2014.

Εφόσον η υπάρχουσα καθυστέρηση, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε να δοθεί παράταση με αναθεώρηση, για την αποκλειστική τμηματική και την συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, για 85 συνολικά ημερολογιακές ημέρες.

Ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών εκτιμάται σε 25 ημέρες.

Ωστόσο λόγω της αναγκαιότητας για σύνταξη Α.Π.Ε. που θα περιλαμβάνει τις αλλαγές για την προσαρμογή των υπαρχόντων χώρων στις νέες απαιτήσεις, χρειάζεται μια μακρά περίοδος για την έγκριση του από τη διαχειριστική αρχή, το Τεχνικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με δεδομένη την αλλαγή των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου μετά την 31-8-2014 ο χρόνος ολοκλήρωσης των εγκρίσεων εκτιμάται σε 60 κατ' ελάχιστον ημέρες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε παράταση για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία και για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις **20/11/2014**».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο πρόεδρος της ΤΚ ψήφισε θετικά.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή πρώην δημοτικού Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου» [αρ. μελ. 28/12], μέχρι 20 / 11 /2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -466- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 30/09/2014

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος