



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 516/2014

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, 1ης Σ.Σ/ης και Παράταση προθεσμίας τού έργου 'Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτας αποχέτευση ομβρίων)' [αρ. μελέτης 69/2009]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30<sup>η</sup> του μήνα *Οκτωβρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Πέμπτη* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/37622/20.10.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος  | 20. Μπιλιρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 21. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 22. Νικολόπουλος Νικόλαος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 24. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος                                   |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 25. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος   | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα   | 28. Ντάναςης Χαράλαμπος   |
| 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |   |
| 12. Δούλος Παντελής   |   |
| 13. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 29. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]      |
| 14. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 15. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 30. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 16. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 17. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               | 31. Κολόσας Άγγελος [παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]              |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   |   |

(Ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Λυμπέρης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ο</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 23<sup>ο</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι ΤΚ/των: Γερακίου Κοντόπουλος Ιωάννης, Δάφνης Γκουβέρος Ιωάννης, Καρδαμά Αρβανιτάκης Δημήτριος, Κρουονερίου Παπαλεωνίδας Κωνσταντίνος, Οινόης Κοκοτής Γεώργιος, Ροβιάτας Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, Σαβαλίων Καραφλός Δημοσθένης, Σιμόπουλου Αργυρόπουλος Νικόλαος, Αγραπιδωχωρίου Μπαντούνας Διονύσιος, Ανθώνος Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, Βελανιδίου Γκάτζος Νικόλαος, Εφύρας Πετρόπουλος Άγγελος, Λαγανά Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Λάττα Τσαρούχας Γεώργιος, Λουκά Αναστασόπουλος Θεόδωρος, Ροδιάς Αποστολόπουλος Χρήστος, Περιστερίου Παναγιωτόπουλος Περικλής.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **45ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Σ.Σ./ης τού έργου τού τίτλου, καθώς και παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση εκατό (100) ημερολογιακών ημερών από τη μέχρι σήμερα εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης, σύμφωνα με την αριθμ. 31376/Δ4/3448/3.9.14 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ, στο σύνολό του παρουσιάζει αύξηση έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 293.457,89 € χωρίς ΦΠΑ.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος πρότεινε να δοθεί μόνο η παράταση, και ο ΑΠΕ να επιστραφεί προκειμένου να ανασυνταχτεί.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) το υπ'αριθμ. 1/2014/26.2.14 πρακτικό τού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10, δ) την πρόταση του δήμαρχου,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτας αποχέτευση ομβρίων)» [αρ. μελέτης 69/2009], εκατό (100) ημερολογιακών ημερών από τη μέχρι σήμερα εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης, με αναθεώρηση.
2. Επιστρέφει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία τού δήμου τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του παραπάνω έργου, προκειμένου να ανασυνταχτεί και να επανυποβληθεί για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -516- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Αμαλιάδα, 04/11/2014  
**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**