

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 68 /2015**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράταξης προθεσμίας του έργου 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ'»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18^η του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2015, ημέρα *Τετάρτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/6360/13.03.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Οι κ.κ. Λυμπέρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζάρρας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Παναγόπουλος Χρήστος, 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Μπιλίρης Νικόλαος, 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Ντάνας Χαραλάμπος, 8. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, πρότεινε τη συζήτηση του **2ου** θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. Το σώμα έκανε δεκτή ομόφωνα την πρόταση. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δήμαρχο κ. Χριστοδουλόπουλο.

Ο Δήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με το υπ' αρ. 43120/Δ4/4733/04-12-2014 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 60 ημέρες για τους παρακάτω λόγους.

1. Αρκετές από τις εργασίες που προβλέπονται στον 2^ο ΑΠΕ είναι εργασίες εξωτερικού χώρου που η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που λόγω χειμερινής περιόδου δεν είναι ευνοϊκές.
2. Δεν είχε πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και κατά συνέπεια οι απαιτούμενες δοκιμές κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.
3. Οι απεργίες.

Μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και την ηλεκτροδότηση του κτιρίου στις 07/01/2015, ο ανάδοχος υπέβαλε νέο αίτημα με αρ. πρωτ. 736/Δ4/59/13.01.2015 για παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών εξωτερικού χώρου μέχρι 15.04.2015, λόγω εξάρτησής τους από τις καιρικές συνθήκες.

Βάσει των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι με το 618/24-02-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δίδεται η σύμφωνη γνώμη για την προέγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985)» μέχρι την 15.04.2015».

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 67 παρ. 7 και 65 παρ.1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα Αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», έως 15.04.2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -68- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 20/03/2015
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος