

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 169 /2015**ΘΕΜΑ: «Παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ'»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19^η του μήνα *Μαΐου*, του έτους 2015, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 16.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/12837/15.05.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Οι κ. Λυμπέρης και Ζαχαρόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ερωτήσεων προς τον δήμαρχο.

Ο κ. Πατρινός αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Παναγόπουλος Χρήστος, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Μπιλέρης Νικόλαος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **32ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 19/3/2015 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 14-10-2015,

Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 14-10-2015 καθόσον:

α) πρόκειται να συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ του έργου που θα συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των εργασιών

β) οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε αρχική καθυστέρηση λόγω της καθυστέρησης της άδειας υλοτόμησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είχαν ως αποτέλεσμα την μεγάλης έκτασης κατολίπηση των πρανών, η οποία δεν επιτρέπει την εκτέλεση μίας σειράς εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 24-06-2015.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου.

Συνημμένως, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από 19/3/2015 αίτησης του αναδόχου και του υπ. αρ. πρωτ. 1688/22-4-2015 εγγράφου της Ειδικής Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί Διατύπωσης Γνώμης σχετικά με την ανωτέρω παράταση» .

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Σμέρος και Κολόσακας καταψήφισαν ως προς την υλοποίηση του έργου συνολικά.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», έως 14-10-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -169- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 21/05/2015

Ο Δήμαρχος**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**