

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 389 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου 'Υδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' Φάσης – δεξαμενή Γερακίου'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 19^η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/29185/15.10.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Δούλος Παντελής | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 27. Κολώσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης. | |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης. | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 6. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ.
Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **14ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΕΡΓΟ: «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Σας αποστέλλουμε προς έγκριση αίτημα παράτασης, καθώς :

1) Συνεχίζονται οι εργασίες του έργου και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης στη γέφυρα του υπερχειλιστή φράγματος Πηνειού.

2) Αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή της Δεξαμενής Γερακίου για να ολοκληρωθεί το έργο.

3) Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14548/Δ4/1689/29-5-2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/09/2015. Στη συνέχεια επανήλθε με νέο αίτημά του με το υπ' αριθμ. πρωτ. 23810/Δ4/2521/31-8-2015, ζητώντας νέα παράταση μέχρι τις 31-12/2015 λόγω τραπεζικής αργίας και περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων. Τα αιτήματα αυτά διαβιβάστηκαν για προέγκριση στην μονάδα Γ' της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α.) με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 17012/Δ4/1894/19-6-2014 και υπ' αριθμ. πρωτ. 28318/Δ4/2946/8-10-2015 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κάποια απάντηση σχετικά με τα αιτήματα αυτά, η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο μέχρι την 21-12-2015, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α΄ Φάσης – δεξαμενή Γερακίου», μέχρι 21-12-2015, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -389- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος