

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -26 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 523 /2015**ΘΕΜΑ: «3η Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου 'Ανάπλαση και Βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου τής Αμαλιάδας'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 26/35995/24.12.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «28», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 20. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 22. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 25. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | 26. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |
| 17. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 3. Πασσάς Ιωάννης
4. Μπιλέρης Νικόλαος 5. Ντάνασης Χαράλαμπος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνοντας το **2ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35260 /Δ4/ 4167/16.12.15 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 34975/Δ4/4112/ 14 - 12 - 2015 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 10-07-2016, και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Η 2^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου είχε δοθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης της μελέτης του έργου και της έγκριση του σχετικού ΑΠΕ.
2. Καμία από τις ανωτέρω διαδικασίες δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί με τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου.
3. Η αναγκαιότητα για την τροποποίηση της μελέτης και σύνταξης του αντιστοίχου ΑΠΕ, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με την ανωτέρω διαδικασία, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 150 ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από 16-12-2015, δηλαδή μέχρι τις 14/05/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος δήλωσε παρών, λόγω διαφωνίας με το έργο ως προς το στένεμα των δρόμων.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 65 παρ. 1 Ν 3852/10, **γ)** την υπ' αριθμ. 1170 ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/23.12.15 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης του Κ.Α.Π.Ε για την Τροποποίηση Σύμβασης του έργου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας» [αρ. μελέτης 46/2013], έως 14/05/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -523- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος