

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 96 /2016

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/6808/22.03.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ<br>ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος   | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                      | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  | 21. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος   |   |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα   |   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                   |
| 11. Δούλος Παντελής  |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |   |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας  | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |   |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών               | 26. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος<br>δ.σ   |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Πασσάς Ιωάννης, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Ντάναςης Χαράλαμπος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα παρούσα.

Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σμέρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κολόσακας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Κοκκαλιάρη και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **38ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6077/Δ4/574 /11.03.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

*«Σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 36132/Δ4/4276/28-12-2015 εγγράφου μας σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του υπ' αριθμ. πρωτ. 28615/9-10-2015 έγγραφο του αναδόχου του ανωτέρω έργου, που εκ παραδρομής δεν σας απεστάλη, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31-03-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής:*

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

*2. Οι ενέργειες που ακολούθησαν από την Υπηρεσία μας, την Διαχειριστική Αρχή και τον Ανάδοχο του έργου περιγράφονται με ακρίβεια στο υπ' αριθμ. πρωτ. 28615/9-10-2015 έγγραφο του αναδόχου. Οι έντονες βροχοπτώσεις καθώς οι ενέργειες που ακολούθησαν για την εύρεση λύσης προκάλεσαν καθυστέρηση στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών.*

*Βάσει των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως 31-03-2016. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.*

*Παρακαλούμε για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος και την διατύπωση γνώμης από τη Υπηρεσία σας ».*

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας', με αναθεώρηση έως 31-03-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -96- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**