

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -12/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 227 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου 'Διαμόρφωση ανατολικού & δυτικού τμήματος Σοχιάς – Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 12^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/16589/08.07.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Μπιλίρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 12. Πασσάς Ιωάννης | |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Μπακέλλας Γεώργιος, 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 7. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»], 8. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 19^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, με πρόταση του προέδρου, προτάθηκε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 4-11.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **31ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 16444/1801/6.7.16 & 13879/1476/13.6.16 εισηγήσεις τής Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίες αναφέρουν:

« **Α)** Ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος είναι τακτοποιητικός, και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν αφενός από τις οριστικές επιμετρήσεις βάση των εγκεκριμένων ΠΠΑΕ και αφετέρου από ακριβέστερες προμετρήσεις για τις εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι περιλαμβανόμενες στον 1^ο, 2^ο και 3^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, καθώς και οι νέες τιμές του 1^{ου} και του 2^{ου} ΑΠΕ, αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλαδή της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 3ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 € με ΦΠΑ και είναι ισοζύγιο σε σχέση με τον 1ο, τον 2ο ΑΠΕ και το ποσό της σύμβασης.

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτονται από τη διάθεση των επί έλαττον δαπανών και την απορρόφηση των υπολοίπων απροβλέπτων σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γνωμοδότησε θετικά με το 03/2016 πρακτικό του, ενώ υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 5^{ης} παράτασης.

Βάσει των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Β) Με το υπ' αρ. 12422/Δ4/1324/30-05-2016 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου έως 30/09/2016.

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι ότι:

1. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3ου ΑΠΕ.
2. Δεν έχει παραδοθεί εγκαίρως ο χώρος της λαϊκής αγοράς για την κατασκευή των στεγάστρων.
3. Οι παραγγελίες υλικών που αφορούν στην κατασκευή στεγάστρων απαιτούν σημαντικό χρόνο μέχρι την παράδοση.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, λαβαίνοντας υπόψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του 3ου ΑΠΕ, ότι σε σύσκεψη στο γραφείο Δημάρχου δόθηκε οδηγία στον ανάδοχο για κατασκευή των στεγάστρων χωρίς την διακοπή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ότι οι παρούσες οικονομικές συνθήκες αυξάνουν τον χρόνο παράδοσης των υλικών

Εισηγείται: Την έγκριση της 5ης παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» η οποία έληγε την 31/05/2016 έως την 30/09/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** τις εισηγήσεις της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρων 48 & 58 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 3ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου 'Διαμόρφωση ανατολικού & δυτικού τμήματος Σοχιάς – Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου', συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 € με ΦΠΑ.
2. Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου, έως 30/09/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 227 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος