



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -24/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 437 /2017

ΘΕΜΑ: «1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου Νεκροταφείου» [αρ. μελ. 9/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 23^η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 24/30144/17.11.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 17. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 9. Δούλος Παντελής | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
4. Πασσάς Ιωάννης
5. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
6. Μπιλίρης Νικόλαος
7. Χριστοφόρου Ευάγγελος,
8. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: Ο κ. Μπακέλλας προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον δήμαρχο. Ο κ. Παναγόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος Η.Δ και αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 52^ο θέμα. Ο κ. Σμέρος και η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 29^ο θέμα, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 5^ο θέμα και οι κ. Ντάνασης και Παρασκευόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 52^ο.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, προτάχθηκε η συζήτηση του 29^{ου} θέματος πριν το 1^ο θέμα Η.Δ και η συζήτηση των θεμάτων υπ' αρ. 50-52 μετά τη λήψη απόφασης στο 10^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 45ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29679 /Δ4/ 3230/14.11.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

1. Έχει ολοκληρωθεί το 80% του αντικείμενου της σύμβασης.
2. Παρατηρηθήκαν καθυστερήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η κοπή των δέντρων από το Δήμο Ήλιδας, καθώς και για να επιλυθούν θέματα που αφορούσαν τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.
3. Συντάσσεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και αναμένεται θεώρηση & διαδικασία έγκρισης του, από το Τεχνικό και κατόπιν από το Δημοτικό συμβούλιο.
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι, η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/12/2017 για την ολοκλήρωσή του».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν.3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου Νεκροταφείου» [αρ. μελ. 9/2016], έως 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -437- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος