



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -27/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 472 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Ανακατασκευή των απολήξεων των οδούσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο 'Ανάπλαση και βιοκλιματικής αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας' (αρ. μελ. 35/2016)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 12^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/32438/8.12.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 16. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 17. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Δούλος Παντελής | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
 3. Φωτόπουλος Χρήστος
 4. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος
 5. Τζουλέκης Σπυρίδων
 6. Χριστοφόρου Ευάγγελος
 7. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Τσαγγαρούλιας, Πατρινός, Μπακέλλας, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος και Σμέρος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 10^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 16^ο θέμα Η.Δ
Ο κ. Ζαχαρόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος Η.Δ.

Κατά τη διαδικασία, προτάχθηκε η συζήτηση του 20^{ου} θέματος πριν το 7^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32041/Δ4/3507/5.12.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 28003/Δ4/3033 /27-10-2017 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-12-2017.

και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ και το 90% του αντικειμένου της σύμβασης,
2. Απαιτείται η σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, από το Τεχνικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου και την ολοκλήρωση του.
3. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι παραπάνω ενέργειες.

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/12/2017 για την ολοκλήρωσή του».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο 'Ανάπλαση και βιοκλιματικής αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας'» (αρ. μελ. 35/2016), με αναθεώρηση, έως 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 472 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος