



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 24/2011

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Οδοποιία - Τεχνικά έργα Τ.Δ Σωστίου (αρ. μελ. 30/10)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20^η του μήνα *Ιανουαρίου*, του έτους 2011, ημέρα *Πέμπτη* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/936/13.01.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -33- και ονομαστικά:

Παρόντες:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος | 21. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας. |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος - Αντιδήμαρχος | 22. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος | 23. Κράλλης Δημήτριος |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης | 24. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης | 25. Παναγιωτάρας Παναγιώτης |
| 6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 26. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 27. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 28. Χριστόπουλος Γεώργιος |
| 9. Δούλος Παντελής | 29. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 10. Προκόπης Πέτρος | 30. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 11. Ντάναςης Χαράλαμπος | 31. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 32. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος | 33. Νικολοπούλου Μαρία. |
| 14. Λιώσης Απόστολος | |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | |

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης**.

Η δημοτική υπάλληλος Γιαννοπούλου Αντωνία τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **21ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Οδοποιία - Τεχνικά έργα Τ.Δ Σωστίου (αρ. μελ. 30/10), αναδόχου ΠΥΡΟΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου.

Η παράταση προτείνεται μέχρι 14/03/2011 προκειμένου να συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ Μπιλέρης, Κράλλης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος, Νικολόπουλος Γεώργιος, Νικολοπούλου ψήφισαν *λευκό*.

(Ο κ. Κότσιφας είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Οδοποιία - Τεχνικά έργα Τ.Δ Σωστίου (αρ. μελ. 30/10), αναδόχου ΠΥΡΟΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, μέχρι 14/03/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -24- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 27/01/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης