



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -29/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 498 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα - Αποχέτευσης ομβρίων)» (αρ. μελέτης 69/2009)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 27^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 29/33661/21.12.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάβρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 19. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Καρσίνδρος Κωνσταντίνος | 22. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 24. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φωτόπουλος Χρήστος 2. Πασσάς Ιωάννης 3. Μπιλέρης Νικόλαος 4. Μπακέλλας Γεώργιος 5. Ντάνας Χαράλαμπος 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 7. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 8. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.

1. Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Οι κ. κ. Λυμπέρης, Τσαγγαρούλιας, Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Πατρινός, Κοκκαλιάρη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παρασκευόπουλος, πριν την έναρξη των θεμάτων τής ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 33702/Δ4/3674/21.12.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 33677/Δ4/3672/21-12-2017 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ως τις 19-06-2018 και σας γνωρίζουμε τα εξής

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

2. Με την υπ' αριθμ. 210/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης το 2ο ΠΚΤΝΜΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου. Στις 19/12/2017 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το εν λόγω έργο στην οποία καθορίζεται ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών σε 6 μήνες από την υπογραφή της. Επομένως η υπηρεσία εισηγείται την επανέναρχη των εργασιών τής αρχικής σύμβασης του έργου και προτείνει παράταση περαίωσης των εργασιών του για την αρχική και συμπληρωματική σύμβαση με αναθεώρηση έως 19-06-2018. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε αναμονή ενεργειών σας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα - Αποχέτευσης ομβρίων)» (αρ. μελέτης 69/2009), μέχρι 19-06-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -498- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος