



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 44 /2018

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση -Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 16&17-11-2017 Δήμου Ήλιδας (Τσιμεντοστρώσεις-Τεχνικά- Αμμοχαλικοστρώσεις) [αρ. μελ.14/2017]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 21<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/3907/16.02.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ<br>ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων     | 16. Τσαγαρούλιας Παναγιώτης   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                    | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών          | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 20. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών            | 21. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  |   |
| 9. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                     |
| 10. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ<br>ΗΛΙΔΑ»]   |
| 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 12. Τζουλέκης Σπυρίδων  | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ                 |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Φωτόπουλος Χρήστος 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 4. Δούλος Παντελής 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Μπιλέρης Νικόλαος 7. Μπακέλλας Γεώργιος 8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 9. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις: Οι κ. Ανδρουτσόπουλος και Χριστοφόρου προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. Ο κ. Πατρινός κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Κολόσακας αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 1<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ και ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 5<sup>ο</sup> θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 3612/Δ4/545/14-02-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. πρωτ. 3463/Δ4/488/13-02-2018 αίτηση - γνωστοποίηση του αναδόχου του έργου, καθώς & την υπ' αρ. πρωτ. 3465/Δ4/489 /13-02-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου που αφορούν στο θέμα, με τις οποίες ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: -

2. Η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων υπήρχε αδυναμία πρόσβασης των βαρέων οχημάτων στα σημεία κατασκευής των εργασιών που υποδείξαμε, προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 23-03-2018, καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση - Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 16&17-11-2017 Δήμου Ήλιδας (Τσιμεντοστρώσεις-Τεχνικά-Αμμοχαλικοστρώσεις) [αρ. μελ.14/2017], μέχρι 23-03-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 44 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος