



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 133 /2018

**ΘΕΜΑ:** « Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 24, 25 & 26-02-2018 (Αμμοχαλικοστρώσεις)» [αρ. μελ. 6/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 30<sup>η</sup> Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/9204/26.04.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων      |   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                  |   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  |   |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος  |   |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών           | 20. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος   |   |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |   |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             |   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |   |
| 11. Δούλος Παντελής   |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 21. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]          |
| 13. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |   |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων  |   |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 2. Μπιλίρης Νικόλαος, 3. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης, 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 9. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 10. Ντάναςης Χαράλαμπος, 11. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 12. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 7<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ ,συζητήθηκαν το 37<sup>ο</sup> & το 38<sup>ο</sup> θέμα. Επίσης, τα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτάχθηκαν αυτών της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 38<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας και έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 9093/Δ4/1414/25.04.2018 και 8560/Δ4/1356/18.04.2018 εισηγήσεις τής Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίες αναφέρουν:

«Ανάδοχος: Αστερής Τρύφωνας

**Α.** Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου έως και 15 (δεκαπέντε) ημέρες μετά την έγκριση του Α.Π.Ε. για τους παρακάτω λόγους:

- Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οποιεσδήποτε καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην συνέχιση των εργασιών λόγω της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις).
- Λόγω σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και την αναγκαιότητα έγκρισής του για την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε την 18-04-2018 και έχει διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση (υπ. αρ. πρωτ. 8560/Δ4/1356/18-4-2018 έγγραφο Υπηρεσίας μας).

**Β.** Σας διαβιβάζουμε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του παραπάνω έργου, και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 € με Φ.Π.Α.».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) τις εισηγήσεις της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

#### Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 24, 25 & 26-02-2018 (Αμμοχαλικοστρώσεις)» [αρ. μελ. 6/2018], ποσού 19.000,00 € με Φ.Π.Α
2. Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, 15 (δεκαπέντε) ημέρες μετά την έγκριση του Α.Π.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 133 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος