



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 180 /2018

**ΘΕΜΑ:** « Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου 'Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης - Αποχέτευσης ομβρικών)'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/11710/25.05.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών    | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                     | 20. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 21. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος   | 22. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών           | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος  | 24. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 25. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος   | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  | 28. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 11. Δούλος Παντελής  |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |   |
| 13. Πασσάς Ιωάννης   |   |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |   |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  | 29. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]         |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων   |   |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |   |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος   |   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
  2. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
  3. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]
  4. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις: Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος προ Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 4<sup>ο</sup> θέμα προ Η.Δ, και ο κ. Φωτόπουλος μετά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. Ο κ. Πατρινός αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος προ Η.Δ. και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος ΗΔ.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 4<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ, συζητήθηκε το 11<sup>ο</sup> θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 40ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11424/Δ4/1728/23-05-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 11424/Δ4/1728/22-05-2018 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ως τις 19-09-2018, και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

2. Επειδή βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έγκριση του 4ου ΑΠΕ, η υπηρεσία εισηγείται την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου για την αρχική και συμπληρωματική σύμβαση με αναθεώρηση έως 19-09-2018. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης - Αποχέτευσης ομβρύων)'], με αναθεώρηση έως 19.09.2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -180- έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος