



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 313 /2018

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Κεραμιδιάς-Κρυονερίου», [Αρ. Μελ. 6/2017]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/19852/31.8.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 17. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                  | 18. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών           | 20. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος   | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                |   |
| 9. Δούλος Παντελής  |   |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]   |
| 11. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 4. Τζουλέκης Σπυρίδων 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 7. Ντάνασης Χαράλαμπος 8. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 9. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Θέματος προ ημερήσιας διάταξης, αφού προηγουμένως είχε συζητήσει διακοπή τής συνεδρίασης και μεταφορά τής σε άλλη μέρα, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο.

Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19330/Δ4/3555/27-08-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 19304/Δ4/3548/27-08-2018), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 23-12-2018 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 74.400,00 €
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 23-03-2018
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 29.760,00 €..
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 23/9/2018

**2.** Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου 75% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

**3.** Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 23-12-2018.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ.».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

**α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

**β)** τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ/των Κεραμιδιάς- Κρυονερίου», [Αρ. Μελ. 6/2017], μέχρι 23-12-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -313 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος