



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -22/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 362 /2018

ΘΕΜΑ: « Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο 'Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψης της Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 10^η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/23051/5.10.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Ντάναςης Χαράλαμπος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 3. Μπιλέρης Νικόλαος 4. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 7. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Φωτόπουλος μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του ίδιου θέματος, και ο κ. Μανωλόπουλος μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος. Κατά τη διαδικασία, η συζήτηση των θεμάτων έγινε με διαφορετική σειρά από αυτή της αναγραφής τους στην πρόσκληση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα κάποιων από αυτά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 47ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21917/Δ4/3828/24-09-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της Έλληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.» (αρ. πρωτ. 21908/Δ4/3826 / 24-09-2018), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2018 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
2. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται στο 2^ο ΑΠΕ.
3. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με το 2^ο ΑΠΕ (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Οδικών Υποδομών και Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων), και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.
4. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου, έως 31-12-2018.

Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων / Δ/νση Οδικών Υποδομών αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο δεν έχει απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ.»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες», και του άρθρου 48 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψης της Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας», μέχρι 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 362 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος