



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 201/2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρουονερίου, Σαβαλίων» [αρ. μελ. 30/2015]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/12440/11.6.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 17. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 18. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
2. Φωτόπουλος Χρήστος
3. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Τζουλέκης Σπυρίδων
5. Μπιλίρης Νικόλαος
6. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
7. Μπακέλλας Γεώργιος
8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα
9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
10. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]
11. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]
12. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.
13. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.
14. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη εργασιών αποκατάστασης οδικού δικτύου, που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12033/Δ4/1588/5.6.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει

«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 11140/Δ4/1512/23-05-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-10-2019 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ...
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου 70% του φυσικού αντικείμενου του έργου.
3. Η μη ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλεται στις συνεχείς και παρατεταμένες σε διάρκεια βροχοπτώσεις, τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο, όσο και κατά το μήνα Μάιο, οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 15-10-2019.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ.».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταση του κ. Λυμπέρη ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,
- γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρουονερίου, Σαβαλίων» [αρ. μελ. 30/ 2015], μέχρι 15-10-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -201- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος