



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 78 /2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 2: Ύδρευση - Διυλιστήριο από Τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο Ύδρευσης έργα Α΄ Φάσης Δεξαμενή Γερακίου»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15^η του μήνα *Φεβρουαρίου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 16.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/4361/11.02.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, ο προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 17. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 18. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 19. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 21. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 22. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 7. Δούλος Παντελής | 23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 8. Ντάνας Χαραλάμπος | 24. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 25. Μητούπουλος Σωτήριος. |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

Απόντες

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 4. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Προκόπης Πέτρος | 5. Νικολόπουλος Γεώργιος - |

Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο
κίνημα πολιτών.

3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.

6. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **51ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» μέχρι τις 23/8/2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει:

«Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος, τέθηκε θέμα αμφισβητούμενης έκτασης για την κατασκευή της δεξαμενής T3 στη θέση Χάβαρι από το Δασαρχείο Αμαλιάδας, παρόλο που είχαν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο του έργου.

Έπειτα από τις σχετικές ενέργειες της υπηρεσίας, μας κοινοποιήθηκε η από 27/9/2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ήϊονιου με την οποία δόθηκε έγκριση επέμβασης για την κατασκευή της δεξαμενής, οπότε ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες.

Με δεδομένο την καθυστέρηση αυτή ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τόσο της τμηματικής όσο και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 23/3/2013 για την 1^η τμηματική προθεσμία και μέχρι 23/8/2013 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Για την ανωτέρω παράταση υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το ΕΠΠΕΡΡΑ με το υπ' αρ. 125914/11.12.2012 έγγραφο του.

Βάση των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας του έργου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ. **Κότσιφας**, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος και **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν **λευκό**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ», μέχρι 23/8/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -78- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 18/02/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης