



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 239/2013

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: Αποπεράτωση ανοικτού Κολυμβητηρίου - Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου, (αριθμ. μελ. 62/2002)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24<sup>η</sup> του μήνα *Μαΐου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/16739/20.05.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος   | 15. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»)   |
| 2. Μπούρας Αβραάμ  | 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος  |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.  | 17. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη  |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης  | 18. Χριστόπουλος Ιωάννης   |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  | 19. Χριστόπουλος Γεώργιος.   |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών   | 20. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»   |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας   | 21. Κόλλιας Ευστάθιος  |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.  | 22. Μητούπουλος Σωτήριος   |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος   | 23. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών  |
| 10. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος   |  |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου.  |  |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος   |  |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |  |
| 14. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ.  |  |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

Απόντες

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Δούλος Παντελής         | 6. Μπιλίρης Νικόλαος    |
| 2. Προκόπης Πέτρος         | 7. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Ντάνας Χαράλαμπος       | 8. Νικολοπούλου Μαρία.  |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος    |                         |
| 5. Γιαννόπουλος Παναγιώτης |                         |

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **23ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου: Αποπεράτωση ανοικτού Κολυμβητηρίου –Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

*«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 14584/Δ4/1525/ 30- 4-2013 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας και σας γνωρίζουμε τα εξής :...*

*Λόγω των εκτεταμένων βροχοπτώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.*

*Επιπλέον, απαιτείται η αναβάθμιση της γραμμής τροφοδοσίας του έργου από τη ΔΕΔΥΕ (επαύξηση ισχύος), ώστε να καταστεί δυνατή η δοκιμαστική λειτουργία του. Η ΔΕΔΥΕ δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα του δήμου.*

*Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί.*

*Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και γι' αυτό προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, μέχρι τις 30/6 /2013 με αναθεώρηση, και να υποβληθεί νέο χρονοδιάγραμμα του έργου».*

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. κ. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Γεώργιος, ψήφισαν *λευκό*.  
(Οι κ. κ. Κότσιφας, Χριστόπουλος Ιωάννης είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: Αποπεράτωση ανοικτού Κολυμβητηρίου – Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου, (αριθμ. μελ. 62/2002), μέχρι 30/6/13.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -239- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 28/05/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λουμπέρης**