



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 448 /2013

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Αποξήλωση - μεταφορά - επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κ.λ.π. από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, για τη λειτουργία τού τμήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ με έδρα την Αμαλιάδα, προς υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει συναφθεί μεταξύ τού Δήμου Ήλιδας και του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4<sup>η</sup> του μήνα *Νοεμβρίου*, του έτους 2013, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 17/40752/31.10.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπιρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπερή**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «28», και ονομαστικά οι:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Μπούρας Αβραάμ                        | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής    |
| 2. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος     | μειζονος μειοψηφίας (παράταξη         |
| Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.         | «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα            |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης                  | πορεία»)                              |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος              | 19. Μπιλίρης Νικόλαος                 |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 20. Παναγόπουλος Χρήστος              |
| Διοίκησης & Οικονομικών                  | 21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-          |
| 6. Δούλος Παντελής                       | Αντιπρόεδρος                          |
| 7. Προκόπης Πέτρος                       | 22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη             |
| 8. Ντάνασης Χαράλαμπος                   | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης              |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας     | 24. Χριστόπουλος Γεώργιος.            |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος |                                       |
| Τεχνικών Υπηρεσιών.                      | 25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής    |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος            | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση           |
| 12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | Ήλιδας»                               |
| Καθαριότητας & Πρασίνου.                 | 26. Κόλλιας Ευστάθιος                 |
| 13. Παπαδάτος Πέτρος                     | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος .            |
| 14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος             |                                       |
| 15. Νικολόπουλος Χρήστος                 | 28. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής |
| 16. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος   | παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα           |
| δ.σ.                                     | πολιτών.                              |
| 17. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -       |                                       |
| Ανεξάρτητος δ.σ.                         |                                       |

\*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

\*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

### Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος , 2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **41ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας του έργου: Αποξήλωση - μεταφορά - επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κ.λ.π. από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, για τη λειτουργία του τμήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ με έδρα την Αμαλιάδα, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

*«Κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και αυτοψίας της Τεχνική Υπηρεσίας, εισηγούμαστε την παράταση του έργου έως 9/11/2013, για λόγους αδυναμίας αγκυροδέτησης των θεμελίων των υπό μεταφορά θερμοκηπίων 2 και 3 .*

*Η αδυναμία προέκυψε από τις κακές καιρικές συνθήκες (μεγάλη βροχόπτωση) που υπήρξαν στις 10/10/2013 και 16/10/2013».*

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας του έργου «Αποξήλωση - μεταφορά - επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κ.λ.π. από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, για τη λειτουργία του τμήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ με έδρα την Αμαλιάδα, προς υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», έως 09-11-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -448- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 05/11/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**