



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 505 /2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου 'Υδρευση -Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' Φάσης - Δεξαμενή Γερακιού'»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 19. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 20. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Δούλος Παντελής | 24. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 8. Προκόπης Πέτρος | |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | 25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 26. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος . |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης ,
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,
4. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **34ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου "Υδρευση - Διωλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' Φάσης - Δεξαμενή Γερακίου", σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Για το έργο του θέματος, με αρχική ημερομηνία περάτωσης 23/4/2013, έχει δοθεί 1η παράταση έως 23/8/2013. Με νέα αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση ως προς τη συνολική συμβατική προθεσμία περάτωσης έως τις 23-03-2014 και για την 1η τμηματική προθεσμία έως τις 23-12-2013, καθώς:

Α) Έχουν προκύψει ορισμένες ιδιοκτησιακές απαιτήσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων πλησίον της δεξαμενής Γερακίου και του υποσταθμού Δάφνης, τα οποία παρ' όλες τις σχετικές υπάρχουσες αδειοδοτήσεις και τοπογραφικά, απαιτούσαν χρόνο για την επίλυσή τους και την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. Να σημειώσουμε πως τα περισσότερα ανωτέρω ζητήματα έχουν επιλυθεί ή οδεύουν προς τη λύση τους.

Β) Αναμένεται η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου.

Για την ανωτέρω παράταση υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το ΕΠΠΕΡΡΑ με το υπ' αρ. οικ. 112086 /27.11.2013 έγγραφο του.

Βάση των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΩΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» έως τις 23-03-2014 και για την 1η τμηματική προθεσμία έως τις 23-12-2013».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ Κότσιφας, Μπιλέρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος ψήφισαν *λευκό*.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης τού έργου "Υδρευση -Διωλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' Φάσης - Δεξαμενή Γερακίου", έως τις 23-03-2014, και για την 1η τμηματική προθεσμία, έως τις 23-12-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -505- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 14/12/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης