



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 508 /2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου 'Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος και αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Αμαλιάδας (Α' Φάση)'»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 19. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 20. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Δούλος Παντελής | 24. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 8. Προκόπης Πέτρος | 25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος | 26. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος . |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης ,
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,
4. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος και αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Αμαλιάδας (Α' Φάση)', σύμφωνα με την αριθμ. 43918/Δ4/3311/ 26-11- 2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως αποστέλλουμε:

1) φωτοαντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 42676/15-11-2013 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΖΗΣΙΜΟΥ, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 30-04-2014,

2) φωτοαντίγραφα προηγούμενων αιτήσεων για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, που είχαν κατατεθεί από τον ανάδοχο στην διάρκεια εξέλιξης του έργου,

και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 1.050.000,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 6/12/2012

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 583.124,86€

- Έναρξη εκτέλεσης έργου : 6/12/2012

- Λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 5/12/2013

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την αιτηθείσα παράταση καθόσον, το έργο πλέον εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε :

α. προβλήματα που προέκυψαν από τη μη άμεση εκκένωση των κτιρίων στα οποία θα εκτελούνταν εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού,

β. επίλυση θεμάτων που αφορούσαν την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο χώρο των σχολείων

γ. έντονες βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στον άδλειο χώρο,

δ. πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις,

ε. ανάγκη αναπροσαρμογής των παρεμβάσεων για τη στατική ενίσχυση των κτιρίων, η οποία προέκυψε μετά την εκτέλεση εργασιών αποκάλυψης της θεμελίωσης τους,

όπως φαίνεται και στις συνημμένες αιτήσεις του αναδόχου.

3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών εκτέλεσης των έργων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή (Ν. 3669/08 άρθρο 48).

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το ΔΣ.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι μετά το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε, με το υπ' αριθμ. 5966/11.12.13 έγγραφό της.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας και του αντιδήμαρχου, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος και αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Αμαλιάδας (Α' Φάση)» μέχρι 30/04/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -508- έτους 2013

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 14/12/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης